




**Jan Erik Kolstad AS**

## Litlebergen Båthavn

Vi har på oppdrag fra Jan Erik Kolstad AS utført sikring ved Litlebergen båthavn. Arbeidene er utført ila Mai 2016. Sikringer er utført etter anvisning fra geolog Frode Arnesen i Multiconsult. Skjæringer er rensket og sikret med bolter. Det er benyttet endeforankrede bolter. Innfestningen er utført med polyesterpatroner produsert av Orica. Boltene er pulverlakkert og levert av Vik Ørsta.

Vedlagt følger foto av utført arbeid hvor boltene er markert med symboler. Under er forklaring på symbolene som er brukt, samt det totale antallet av hver type bolt som er montert.

FDV-dokumentasjon kan lastes ned her: <http://foto.wimo.no/dokumentasjon/Wimo-FDV.zip>

Symbol	Type	Lengde	Diameter	Antall
	Bolt	3,0 m	20 mm	17 stk
	Bolt	4,0 m	20 mm	8 stk
	Bånd			3 meter
	Rensketimer			11 t



