

Meland kommune
Postboks 79
5906 FREKHAUG

F-1

VÅR REFERANSE: 2782

DATO: 15.10.2019

SØKNAD OM FERDIGATTEST

Viser til saksnr. 18/1497. Sender med dette inn søknad om ferdigattest for heile tiltaket på GBNR 22/231, for tiltakshavar Borlaug & Brosvik Eiendom AS.

Gjennomføringsplan og ansvarsrettar

Oppdatert gjennomføringsplan versjon 5 ligg vedlagt, sjå vedlegg G-1.

Varmesystem

Bygget har 4 energibrønner, og varmen distribuerast via golvvarme i 1.etg, og takmonterte varmepanel i 2.etg.

Innmåling

Innmåling av ferdig bygg er utført av Geoform, sjå vedlagt situasjonskart Q-1 og SOSI-fil.

Sluttrapport for avfallsplan

Avfallsrapport frå NGIR ligg vedlagt. Sorteringsgrad her er litt betre enn berekna, men likevel under 60%. Dette grunna at limet som bind isolasjonen til stålplata i sandwichelementa, er for sterk til at ein får skild isolasjonen frå stålplata. Elementa blir prosjektert med hensyn på å unngå kapp, men noko tilpassing må gjerast på byggeplass, noko som genererer ein del restavfall.

Ta gjerne kontakt pr. epost eller telefon ved spørsmål.

MED VENLEG HELSING



Daniel Kleiveland

Helgesen Tekniske Bygg

Prosjekterende ingeniør

Telefon: +47 911 37 741

Epost: daniel.kleiveland@htb.no

