

Meland Kommune v/ Harry Finseth

## Bjørndalsvegen





Vi har på oppdrag fra Meland kommune utført sikring av mur i Bjørndalsvegen. Wimo Fjellsikring var på befarings med representanter fra Meland kommune etter bekymringsmeldinger. Vi ble informert om at blokk i bunn(fot) av mur var sklidd ut. Wimo vurderte behov for sikring. Det ble benyttet endeforankring av polyester, produsert av Orica. Boltene er pulverlakkert og levert av Vik Ørsta.

Vedlagt følger foto av utført arbeid hvor boltene er markert med symboler. Under er forklaring på symbolene som er brukt, samt det totale antallet av hver type bolt som er montert.

Alle foto kan oversendes på forespørsel.

FDV-dokumentasjon kan lastes ned her: <http://foto.wimo.no/dokumentasjon/Wimo-FDV.zip>

Symbol	Type	Lengde	Diameter	Antall
	Bolt	1,5 m	20 mm	1 stk
	Bolt	3,0 m	20 mm	2 stk
	Bånd			3,5 meter









