



SJEKKLISTE OG KONTROLLERKLÆRING FOR INSTALLASJON AV ELDSTAD

Adresse eigedom		Gnr.	Bnr.	Tlf.
Hartveitmarka		34	4	48892373
Montør:	Adresse		Postnr.	Stad
Gunnar Reigstad	Strandgaten203		5004	Bergen
Type eldstad og fabrikk	Effekt i KW		Brenseltype	
Dovre 40CBS	6		Ved	
Type skorstein, (tegl/element/stål/rehab.)		Dimensjon i cm ²	Talet på eldstader på skorsteinen	
Leca			1	
Installasjon kontrollert av	Adresse		Postnr.	Stad
Kvalifikasjon				

Følgjande vart kontrollert av montør under installasjonen:

Kontrollpunkt	Ja	Nei
Er eldstaden montert etter monteringsrettleiing?	x	
Hugs å sjekka:		
Avstand brannmur, avstand til brennbart materiale, avstand til tak, hugs plate framfor eldstad. Ved montering av peis eller anna tung eldstad, hugs å kontrollera om golvet tåler belastninga.		
Er det feiemogeleghet for eldstad og røykrøyr?	x	
Er eldstaden sikra nok forbrenningsluft til dømes via luftventilar over vindauga?	x	
Er røykrøyr montert i skorsteinen etter rettleiinga frå skorsteinsprodusenten?	x	
Er skorsteinen eigna for tilkopling av den aktuelle eldstaden?	x	
Finnas produktokumentasjon med monteringsrettleiing på byggjestaden?	x	

Installert: Osterøy Stad 23.09.2023 Dato Gunnar Reigstad Signatur - montør

KONTROLLERKLÆRING

Installasjonen er kontrollert ved hjelp av:

Kontrollpunkt	Ja	Nei
Utfylt sjekklister		
Visuell kontroll		
Anna, (spes.)		

Installasjonen er kontrollert og funne i orden:

Stad	Dato	Kontrollør
------	------	------------

Sørg for at denne sida vert utfylt, og ta vare på den, det er eit verdipapir for bustaden. Hugs at huseigar plikter å melda frå til kommunen ved brann- og feiarvesenet om at eldstaden er montert, send kopi av denne sida til: **Osterøy kommune, postboks 1, 5293 Lonevåg**, evt. e-post: **post@osteroy.kommune.no**