

Meldeskjema og sjekkliste for montering av ildsted

Opplysninger om bygget / tiltakshaver

Eiendomsadresse	Leilighet ID	Etg	Gnr	Bnr	Kommunenr	Telefon
Helldalskaia 92, 5282 Lonevåg		1	86	27	4630	90861232
Tiltakshaver / eiers navn						
Jan Are Heldal						
Adresse			Postnummer		Sted	
Prestestien 36			5118		ULSET	

Opplysninger om montør

Firma		Org.nr.	Telefon
Bergen Varmesenter AS		917864551	56 12 31 00
Montørs fornavn	Montørs etternavn	Yrke/kvalifikasjoner	Sertifikatnr:
Enrico	Klug	Murer	
Adresse		Postnummer	Sted
Litleåsvegen 47		5132	Nyborg

Opplysninger om ildsted

Type ildsted/fabrikknr/sintef nr.	Rent brennende	Max effekt i kw	Brensel	Brenseltank og volum
Keddy Innsats SK2001 m/2 dører	JA	10	Ved	
Nytt ildsted montert dato	Utskiftning	Type ildsted utskiftet	Ca produksjonsår gammelt ildsted	
03.10.2023	Ja	Eldre dovre innsats		

Ildstedet blir knyttet mot skorstein type

Skorsteintype	Tegl <input type="checkbox"/>	Element <input checked="" type="checkbox"/>	Stål <input type="checkbox"/>	Dimensjon	Rehabilert år	Total ant. Ildsteder på skorstein
Produsent:	Leca			Ø200 mm		

Kontrollpunkt

	Ja	Nei
Er ildstedet montert etter monteringsanvisningen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er monteringsanvisningen på norsk/skandinavisk språk?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er det feiemuligheter for ildsted og røykrør?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er det tilfredsstillende atkomst for feiing av skorstein?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er ildstedet sikret tilstrekkelig tilførsel av forbrenningsluft?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er røykrøret montert i skorstein etter skorsteinsprodusentens anvisning?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er skorsteinen egnet for tilkopling av det aktuelle ildstedet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Finnes produktdokumentasjon med monteringsanvisning der ovnen er montert?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er ildstedet godkjent installert / brukt i Norge?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ved større ildsteder, er gulvet kontrollert vedr.vekt?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er det tilstrekkelig gulvplate foran og under ildstedet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Følgende avvik er registrert:

Annet:

Husk å sjekke: Avstand brannmur, avstand til brennbart materiale, avstand til tak og husk plate foran ildstedet.

Dato	Sign montør:
03.10.2023	Enrico Klug - Dette skjemaet er godkjent elektronisk

Dette skjemaet er å anse som dokumentasjon på utført arbeid. Montør bekrefter ved signatur at alt arbeid er utført iht. ildstedets egen monteringsanvisning samt gjeldende lover og regler. Montør er ikke ansvarlig for endringer gjort ved fyringsanlegget etter sign. dato. HUSK: Les alltid bruksanvisning før bruk av et nytt ildsted. Skulle det være problemer ved fyring sjekk gjerne ut www.norskvarme.org for fyringstips og mer info om sertifiseringsordningen. Norsk Varme og Norsk brannvernforening har ikke noe ansvar vedr. arbeid som utføres av sertifiserte montører.