

Sjekkliste og bekreftelse på utført kontroll av ildstedmontering.

H. ETC

Eiendommens adresse REVHEIMSVEGEN 84	Gar 7	Bnr 10	Tlf 45914863
Eiers navn JAN-DAVID ANTONSEN	Adresse REVHEIMSVEGEN 84	Postnummer 5282	Sted LONEVÅG
Montørens navn JOHN DRANGE	Adresse SKORAVEGEN 4	Postnummer 5281	Sted VALESTR. F.
Ildstedets type og fabrikk ADURO 9.3	Effekt i kw NOMINGEN CA. 6	Brenselstype VED.	
Skorsteinstype (Eks tegl, type elementskorstein) VENTO SYKKEFAST STÅLPIPE	Dimensjon i cm Ø = 150 mm	Antall ildsteder på skorsteinen 2	
Installasjonen er kontrollert av JOHN DRANGE	Adresse SKORAVEGEN 4	Postnummer 5281	Sted VALESTR. F.
Kvalifikasjoner MURMEISTER			

Følgende ble kontrollert av montør under installasjonen:

Kontrollpunkt	H. ETC.	Ok	Ikke ok
Er ildstedet montert etter monteringsanvisning?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er avstanden til brannmur kontrollert?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er avstanden til brennbart materiale kontrollert?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er avstanden til tak kontrollert?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er det plate under og foran ildstedet?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tåler gulvet vekten av ildstedet med omramming?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er det feiemuligheter?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er ildstedet sikret tilstrekkelig tilførsel av forbrenningsluft?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er røykrøret montert i skorsteinen etter skorsteinsprodusentens anvisninger?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er skorsteinen egnet for tilkobling av det aktuelle ildstedet?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Har skorsteinen passende dimensjon?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Finnes produktdokumentasjon med monteringsanvisningen på byggeplass?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Installert REVHEIM ..... 12/10-23 ..... John Drange .....

Sted Dato Montørens signatur

## KONTROLLERKLÆRING

Installasjonen er kontrollert ved hjelp av:

Utfylt sjekkliste	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Visuell kontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Røyk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Videokamera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Annet

Installasjonen er kontrollert og funnet i orden:

REVHEIM ..... 12/10-23 ..... John Drange .....

Sted Dato Kontroller

Det er en stor fordel at bekreftelse på kontroll av installasjonen finnes. Sørg for at denne siden blir utfylt, send en kopi til kommunens feiervesen og ta godt vare på originalen, den er et verdipapir for hofjgen.