

**Fra:** kopimaskin@pg-elektro.no  
**Sendt:** 16. september 2015 09:05  
**Til:** Kenneth Nævdal  
**Emne:** bkk 136190  
**Vedlegg:** doc20150916080449.pdf

-----  
TASKalfa 250ci  
[00:c0:ee:7a:74:68]  
-----

Radøy Kommune Radøyvegen 1690
5936 MANGER

Målepunktid. 27063096	Målernr. 9536677	Sakstype Teknisk kontroll
--------------------------	---------------------	------------------------------

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse
Radøy Kommune Solhallvegen 1 5936 MANGER Manger helsehus

<p><b>RAPPORT</b></p> <p>Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet ved kontroll. Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av kontrollrapporten.</p> <p><b>Melding om rettingsarbeidet slik det er utført punkt for punkt i henhold til rapporten, påføres rapporten og sendes i retur.</b></p>
--

**Rapport**

Det ble ved systemrettet kontroll den 28.10.2014 funnet følgende feil/mangler:

**MANGER HELSEHUS**

*Kontroll av elektrisk anlegg i manger Helsehus i forbindelse med revisjon av Radøy Kommune sitt internkontrollsystem for drift og vedlikehold av elektrisk anlegg med utstyr. Kontrollen er utført som visuell stikkprøvekontroll i deler av bygningsmassen. Odd Matre var med som representanter fra kommunen.*

- |   |            |   |
|---|------------|---|
| 1 | Hovedtavle | Utstyr / anleggsdel var ikke merket i tilstrekkelig grad for å kunne identifiseres og/eller unngå fare. jfr Fel §9, §32, FSE §6, §7<br><br><i>Hovedtavle var ikke tilfredsstillende klassifisert og merket med hensyn til tilkomst og betjening (usakkyndig /sakkyndig / instruert). <b>OK</b><br/>         Tiltak iverksettes (verifisere merking for betjening etter tavlens utforming, berøringsbeskyttelse og enhellig låsesystem).</i>   |
| 2 | Hovedtavle | Installasjonen var ikke merket i tilstrekkelig grad for å kunne identifiseres og/eller unngå fare. Jf. fel §10, §16, §23, §32 og Fse §19<br><br><i>Elektrisk anlegg er av en slik størrelse og kompleksitet at det kreves bedre oversikt med hensyn til hovedtavle, stige kabler og undersentraler i byggingene ellers. Oppgradering og entydig merking av tavler, overlastvern for undersentraler og enlinjeskjema (stigeledningsskjema el.l.) i hver tavle / undersentral kan gi bedre oversikt. <b>Tegnet.</b></i> |
| 3 | Hovedtavle | Merking var ikke i samsvar med sikringskurser/vern. Jf.fel § 32<br><br><i>Kurskjema / merking må oppdateres med hensyn til stedsangivelse etc.</i>  |

RETTELSE ER UTFØRT AV:		Isolasjonsmotstand ved tilsyn:  M Ω	Isolasjonsmotstand etter utbedring:  ..... M Ω	<b>Frist:</b>  <b>se vedlagt brev</b>
Dato	Underskrift montør	Kontroll utført av: Oddvar Hopland		
Dato	Stempel og underskrift registrert faglig ansvarlig	29.10.2014  Oddvar Hopland Mob. 916 61 268 oddvar.hopland@bkk.no		
Dato	Stempel og underskrift registrert faglig ansvarlig	Dato	Underskrift	