

Oppdrag: 608038-01  
Vannledning Manger sentrum Detaljprosjektering

Møtedato: 07.11.2016 Kl: 13:00 Sted: Manger  
Referent: Tom Christian Monstad

Navn	Firma	E-post	Til stede	Ref.
<b>Einar Færø</b>	Radøy kommune	einar.faero@radoy.kommune.no	X	X
<b>Tore Rikstad</b>	Radøy kommune	tore.rikstad@radoy.kommune.no	X	X
<b>Jan Magnus Drivenes</b>	Radøy kommune	jan.magnus.drivenes@radoy.kommune.no	X	X
<b>Øystein Hagesæther</b>	Statens Vegvesen	oystein.hagesaether@vegvesen.no	X	X
<b>Vidar Andreassen</b>	Nordhordland Grunn og Betong	vidar.andreassen@ngb.no	X	X
<b>William Raugstad</b>	Nordhordland Grunn og Betong as	william.raugstad@ngb.no	X	X
<b>Tom Christian Monstad</b>	Asplan Viak	tom.monstad@asplanviak.no	X	X

## REFERAT FRA BEFARING ANG. KRYSSING FV565 OG 409

Sak	Tekst	Ansvar	Frist
<b>1</b>	<b>INNLEDNING</b>		
	<p>Radøy kommune skal erstatte eksisterende vannledning av eternitt på Manger. Nordhordland Grunn &amp; Betong (NGB) er valgt som entreprenør og de har sendt søknad om graveløyve. I denne forbindelse var det avtalt befarings med Statens Vegvesen ved Øystein Hagesæther for å se på løsning for kryssing av Fv 409 og Fv 565 med vannledning,</p> <p>Befaringen startet med en kort gjennomgang av tegning med trase inne på rådhuset.</p>		
<b>2</b>	<b>Kryssing av Fv409 Radøyvegen</b>		
	Grøftetrase er planlagt i fortau langs nordvestsiden av vegen og å krysse over til motsatt side som antydnet på kartskissen under.		



Vegen er like ved tidligere krysset med grøft for fiberkabel og det var enighet om at ny kryssing kunne gjøres med grøft, forutsatt at man reasfalterte slik at det med eksisterende og ny kryssing kun ble to skjøter.

På stedet mangler klart skille med kantstein. Denne tar Statens Vegvesen ansvar for å etablere. Bilder under av situasjonen:





3	Kryssing av Fv 565 - Solendvegen		
	<p>Ved planlagt kryssing av Solendvegen er det lagt ny asfalt for ca 1 år siden. Her må det klarlegges hvilke masser som er i grunnen, men i utgangspunktet må det legges opp til kryssing med boring.</p> <p>NGB innhenter priskonsekvens for dette alternativet.</p>	WR	11.11.16
4	Tegninger		
	NGB fikk utlevert 2 sett oppdaterte tegninger. AV reviderer tegning	TM	11.11.

	med å fjerne sluseventil under brannventil.		16
--	---	--	----

Med hilsen

Tom Christian Monstad  
tom.monstad@asplanviak.no - 95763466

Asplan Viak AS