

Prosjekt 00119 - Radøy Kommune, Slamavskiller Storsandvik

NAVN	Øst	Nord	Høyde	S_FCODE	OBJTYPE	Dim.	Materiale	ANLEGGÅR
Pumpestasjon	291960,857	6724654,83	0,22	8250	Kum		Plast	2019
S1	291833,315	6724683,23	16,886	8250	Kum	315	Plast	2019
S1a	291840,599	6724676,2	16,263	8250	Kum	315	Plast	2019
S2	291840,175	6724682,01	16,421	8250	Kum	1000	Betong	2019
S3	291845,62	6724671,29	14,703	8250	Kum	1000	Betong	2019
S4	291850,488	6724659,94	13,475	8250	Kum	1000	Betong	2019
S5	291866,762	6724629,55	10,013	8250	Kum	1000	Betong	2019
S7	291933,367	6724646,33	1,005	8250	Kum	1000	Betong	2019
Stakekum	291932,903	6724648,14	1,009	8250	Kum	315	Plast	2019
Stakekum	291942,399	6724648,08	0,734	8250	Kum	315	Plast	2019
Stakekum	291951,051	6724651,74	0,439	8250	Kum	315	Plast	2019
Slamavskiller1	291841,697	6724679,97	16,413	8250	Kum		Glassfiber	2019
Slamavskiller2	291843,723	6724675,56	16,346	8250	Kum		Glassfiber	2019
Slamavskiller3	291844,481	6724673,77	16,293	8250	Kum		Glassfiber	2019
SF (Sandfang)	291918,46	6724641,16	1,58	8250	Kum	425	Plast	2019