

Fra: Arne Helgesen
Sendt: fredag 1. april 2022 07:47
Til: Meling, Bjørnar Erfjord; Postmottak Alver
Kopi: Krahner, Friederike
Emne: Sv: Reviderte tekniske planer Marås-Soltveit 21/5850-21/87735

Grøftesnitt, trekkerør ok. Pleier å ligge pe dn 180, når vi skifter ut strekk fra pvc til pe, for å opprtholde samme ininvendige dimensjon.
Kummer er ikkje i henhold til standard i va norm, ref pkt 5,8 i norm. sjå utklipp under. (Alver Norm blei publisert på nettside i går, men dette var slik, også i gammel norm .) Er det mulig å tilpasse overdekning på V 2. burde vert ein dn 1600 30 cm ring på kum, i tillegg til bunnseksjon.

VA miljøblad nr 1 skal danne utgangspunktet for utforming av ventilarrangement. Det skal nyttast ventilar frå Ulefos, Hawle, AVK eller av tilsvarende kvalitet med nøkkeltopp. Ventilane skal vere høgrestengde. Som avstengingsventilar skal det brukast glattløps sluseventilar med kort byggelengde.

Ventil-T eller ventilkryss skal brukast. Mellomringar med bakkekran skal vere montert på alle leidningar inn og ut av kummen. Bajonettløysing skal veljast – gjengeløysing er ikkje tillate brukt i støypegods. Det skal vere tilrettelagt for pluggkøyning i kummane.

Sluseventil under brannkule skal ha påmontert ratt. Vidare skal ventilen vere montert mellom lufterventil og brannkule.

Alle opne endar/frie gjenger skal tersast/dekkast til slik at uønskte materiale ikkje kjem inn på leidningsnettet.

Fra: Meling, Bjørnar Erfjord <bjornar.meling@sweco.no>
Sendt: torsdag 31. mars 2022 12:53
Til: Postmottak Alver <post@alver.kommune.no>
Kopi: Krahner, Friederike <Friederike.Krahner@sweco.no>; Arne Helgesen <arne.helgesen@alver.kommune.no>
Emne: SV: Reviderte tekniske planer Marås-Soltveit 21/5850-21/87735

Hei Arne

Har dere hatt anledning til å se på de reviderte tegningene og er en tilbakemelding langt unna? 😊

Bjørnar Erfjord Meling
VA-Ingeniør

Sweco Norge AS | Stavanger
Mobil +47 41496706



Fra: Krahner, Friederike <Friederike.Krahner@sweco.no>
Sendt: tirsdag 8. mars 2022 08:17
Til: post@alver.kommune.no; arne.helgesen@alver.kommune.no

Kopi: Meling, Bjørnar Erfjord <bjornar.meling@sweco.no>

Emne: Reviderte tekniske planer Marås-Soltveit 21/5850-21/87735

Hei,

Ifm. innsending av tekniske planer den 14.12.21 for omlegging av en eksisterende vannledning som krysser Slettevegen ved Nedre Soltveit, har dere oversendt kommentarer den 27.12.21 (mottatt hos Sweco den 04.01.22).

Tegningene er rettet opp iht. kommentarene:

- Det er lagt inn vannkummer før og etter kryssing av veien, slik situasjonen er i dag
- Stikkledning på nordsiden av vegkrysset er tatt med på tegningene og vist påkoblet i kum
- Vannkummer og grøftesnitt er tegnet opp iht. norm for Lindås kommune

Ber herved om godkjenning av de reviderte tekniske planene.

Mvh

Friederike Krahnert
Gruppeleder VA

Sweco Norge AS | Stavanger
Mobil +47 99861056
friederike.krahnert@sweco.no
www.sweco.no



[Facebook](#) | [LinkedIn](#) | [Instagram](#) | [Twitter](#)
Organisasjonsnr. 967032271 | Hovedkontor: Oslo

[For mer informasjon om hvordan Sweco håndterer dine personlige data, vennligst les her](#)