

Fra: Thorleif Stendal <thorleif@stendalvvs.no>
Sendt: mandag 30. mai 2022 11:45
Til: Postmottak Alver
Kopi: Arne Helgesen
Emne: SV: Vardane 134 / 478 sak 21/10574
Vedlegg: H1-Oversiktstegning.pdf

Hei,

Dette er siste utarbeidelse iforhold til at det nå kommer fra Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS, denne inneholder start – stopp omlegging, VA nett,eiendomsgrenser og planlagt mur/labank.

Da dette har vært mye frem og tilbake med, har vi ett sterkt ønske om rask behandlingstid ifht om dette er dekkende for den planlagte omleggingen.

Mvh
Thorleif Stendal



Stendal VVS AS
Blombakken 1, 5911 Alversund
Tlf: 906 22 713
Tlf: 56 35 44 55
E-Post: thorleif@stendalvvs.no



Fra: Arne Helgesen <arne.helgesen@alver.kommune.no>
Sendt: torsdag 7. april 2022 11:32
Til: Postmottak Alver <post@alver.kommune.no>; Thorleif Stendal <thorleif@stendalvvs.no>
Kopi: arvidrik@yahoo.no; Pål Kjetil Tufta <pkt@arkoconsult.no>
Emne: Vs: Vardane 134 / 478 sak 21/10574

All innsending av søknader, og ettersending av revisjoner osv må gå til postmottak, oppgi sak nr. der det er oppretta.

Eg kan ikkje holde på å saksbehandle på mail

Arkoconsult må følge saker betre opp. svarbrev av 08.02. 22 etterlyser ein plan for omlegging, med detalj tekninga.

Fremdeles er det ikkje sendt inn tekning som klart viser omfang av omlegging, og ikkje noko i nærheten av eit grunnlag som ein kan definere som ein teknisk plan for omlegging av ein hovedtrase. Kor starter-stopper omlegging, kart med va nett , eiendomsgrenser, der planlagt mur er inn tegna.

Dette burde ikkje vera noko stor sak, men kanskje det er ein ide å få nokon som kan dette, til å gjæra det

No kjem det litt og litt fra rørlegger, er det godt nok no ? er det godt nok no ?

Dersom det er eit ønske at saker ikkje skal ta for lang tid, må det følges betre opp enn dette. Slik det er no, tar dette unødvendig lang tid for alle parter.

Fra: Thorleif Stendal <thorleif@stendalvvs.no>

Sendt: onsdag 6. april 2022 09:42

Til: Arne Helgesen <arne.helgesen@alver.kommune.no>

Kopi: arvid rikstad <arvidrik@yahoo.no>

Emne: Vardane 134 / 478

Hei.

Vedrørende omlegging av nevnte vann og spillvannsledning der forstøtningsmur og eks vann og avløp kolliderer vil vi gjøre som følger.

Vannledningen er en 160mm PVC ledning den vil bli omlagt med 180mm Pe rør SDR 11 med sveiste bend og sammenkoblet i hver ende med Skjøtemuffe WAGA MULTI/JOINT 152 – 192.

Spillvannsledningen er 160mm og vil bli lagt parallelt ved siden av vannledningen. Arbeidet utføres i samarbeid med VA avdelingen til Alver kommune.

Mvh

Thorleif Stendal



Stendal VVS AS

Blombakken 1, 5911 Alversund

Tlf: 906 22 713

Tlf: 56 35 44 55

E-Post: thorleif@stendalvvs.no