

Fra: Arne Kristiansen <arne@psv.no>
Sendt: onsdag 15. februar 2023 09:23
Til: Per Sveinar Morsund
Emne: Mjåtveit Næringspark AS
Vedlegg: FD3 og O1.pdf

Hei

Viser til telefonsamtale i går og bekrefter følgende:

- Vi har bestilt Vitek som kommer i morgen med "supersuger" og rengjør fangdam 2, de kommer i dag
- Vi har bestilt 4 sedimenteringscontainere som V&S lager fundament for ovenfor fangdam 1. Når containerne er oppstilt vil de bli fylt med vann fra fangdam 1

Disse tiltakene var vi enige om ikke ville vil ikke utløse krav om bøter i forbindelse med stoppordren.

Vi har planlagt å utbedre fangdam 3, for tilkomst til eksisterende anleggsvei ønsker vi å sette ned O1 sammen med ca 15 meter med drensledning om O2.

Det er to grunner til å gjøre dette mens det er oppholdsvær.

1. For tilkomst til fangdam 3 med maskin bør man belte ned eks anleggsvei og ikke i terrenget rundt O1. Ved å etablere O1 kommer man seg ned til FD3 på steinsatt grunn.
2. Det er observert farget vann som kommer fra punktet rundt O1 og som renner ned mot FD3. Dette vannet vil havne i sandfangkummen til O1 og bli ledet mot FD1

Håper dere er enige i at dette ett fornuftig tiltak

Mvh

Arne Kristiansen