

ORDRENr.:	SITE-ID.: 701649	BESØKET GJELDER: Servicekontrakt
KUNDE: Austrheim Kommune	ANLEGGSTED: Årås Skole	
ADRESSE:	ADRESSE: Årås	
POSTSTED:	POSTSTED: 5943 Austrheim	
KUNDE REF:	TELEFON:	ANSVARLIG: Frank Ludke TELEFON: 488 91 610
OPPLÆRING GITT TIL:	E-POST: post@austrheim.kommune.no	

UTSTYR	TYPE	ANTALL
Sentral	DeltaDAQ	SW: 2.84 1
Betjeningspanel	DeltaOP	SW: 3.78 1
Annet sentralutstyr	Strømforsyning for dører (printer rom bak sentral)	
Batterier	12V17Ah	Dato: 2021 2
Batterier	12V9Ah	Dato: 2022 2
Røykdetektorer	IQ8	15
Manuelle meldere	IQ8	14
I/O-enheter	IQ8 TAL	8
Alarmklokker	Ø15	
Styreutganger	TB05 = skolering	
Styreutganger	IQ8TAL - Viftestyring og spjeld	
Styreutganger	TB08 = Dører + IQ8TAL 01.017 dørstyring	
Alarmsender	Safetel over sentral	
Alarmoverføringer	Brannvesen	
O-plan / O-tablå	JA	

TEST AV	TILSTAND	KOMMENTAR
Sentralutstyr	OK	
Detektorer	OK	Testet div med gass
Manuelle meldere	OK	Testet alle
Alarmklokker	OK	
Styreutganger	OK	Dører / vifter

RAPPORT

Ved ankomst: Normal drift

Testet alle røkdetektorer med gass, OK

Testet alle manuelle meldere, OK

Testet styringer, OK

Brannklokker ikke testet med alarm men blir testet ved vær skolering, har målt at utganger slår ved alarm

Alt OK

Honeywell Life Safety AS

Postboks 3514, 3007 Drammen

nordic.service@honeywell.com | www.hls-eltek.no

Tlf. +47 322 44 800 | +47 815 44 045

Honeywell



BYGNINGSMESSIGE ELLER DRIFTSMESSIGE ENDRINGER I FORHOLD TIL FUNKSJONALITET FOR BRANNALARMANLEGGET

ANNEN ANLEGGSinFORMASJON (STYRINGER, STRØMFORSYNINGER ETC. RELEVANT FOR ANLEGGET)

ANLEGGET ER TESTET IHT. PROSEDYRE FOR IDRIFTSETTELSE OG SERVICEKONTRAKT, FSER9711 OG FSER9703:
ANLEGGET ER TESTET IHT. REGELVERK, NS3960:2013 § 7 DRIFT OG VEDLIKEHOLD, §7.3.2 FUNKSJONSPRØVING:

UTDRAG FRA NS3960:2019 § 9 DRIFT OG VEDLIKEHOLD, § 9.3.3 FUNKSJONSPRØVING:

Funksjonsprøving av anlegget skal utføres av kompetent personell med tilgang til egnet kontrollverktøy som foreskrevet av leverandøren for angjeldende anleggstype.

Prøvingen skal omfatte:

- funksjonsprøving av sentralenheter, alarmpaneler, alarmfunksjoner, signalstyringer og alarmoverføring;
- dersom flere sentralenheter er knyttet opp i ett nettverk, skal kontroll av nettverkskommunikasjonen gjennomføres;
- kontroll av adresserbare anlegg gjennomføres fortrinnsvis med tilkoblet PC for systemfunksjon, driftsstatus og analyse av registrerte data. 10% av detektormassen funksjonsprøves manuelt årlig. Kontrollen skal omfatte alle sentralenheter så vel som tilkoblede detektorer for systemer basert på teknologi hvor slik analyse er mulig. Der slik analyse ikke er mulig kan manuell funksjonsprøving av røykdetektorer fordeles slik at hele detektormassen blir kontrollert i løpet av en periode på 4 år;
- minst 25 % av detektormassen for konvensjonelle anlegg skal funksjonsprøves manuelt årlig. Dette slik at detektormassen blir kontrollert i løpet av en periode på 4 år;
- det tas stikkprøver for kontroll av alarmtekster (stedsangivelsen) i brannsentral;
- samtlige manuelle meldere skal testes;
- visuell kontroll av anleggets funksjon og omfang i forhold til bygnings- eller driftsmessige endringer som er foretatt;
- drifts- og vedlikeholdsinstrukser gjeldende for anlegget, inkludert kontrolljournal;
- opplæring av ansvarshavende med bakgrunn i den systematiske løsningen i bruk og betjening av anlegget;
- utarbeidelse av vedlikeholdsrapport, hvor ovennevnte punkter oppsummeres og kommenteres med tanke på eventuelle avvik. Videre vedlegges utskrift av analyse-/kontrollresultatene for systemstatus. Dette gjelder for systemer med teknologi som muliggjør slik analyse.

For at stedlig tilsyn lett skal kunne verifisere at kontrollen er gjennomført for angjeldende år, plasseres standardisert kontrollmerke lett synlig på sentral eller betjeningspanel etter utført kontroll. Kontrollmerke skal signeres av utførende teknikker.

2023-04-18

DATO

Odd Fagerlid

SERVICEINGENIØR

ATT.

KUNDENS REPRESENTANT

Honeywell Life Safety AS

Postboks 3514, 3007 Drammen

nordic.service@honeywell.com | www.hls-eltek.no

Tlf. +47 322 44 800 | +47 815 44 045

Honeywell

