

MØTEREFERAT		PROSJEKT: Mongstad industriområde Vann- og avløpsanlegg	BYGGHERRE: Lindås kommune – Tekn. drift
TYPE MØTE:	NR.:	MØTESTED:	DATO:
Anbudsbefaring	1	Anleggsområdet Storemyra	17.03.2016
MØTELEDER:		REFERENT:	TIDSPUNKT:
Atle Dingen		Thor-Henrik Fredriksen	09:00-10:00
		DOKUMENTNAVN:	
		6812-anbudsbefref01	

DELTAKERE

NAVN	FIRMA/ENHET	FORK.
Atle Dingen	Lindås kommune – Teknisk drift	AD
Arne Helgesen	Lindås kommune – Teknisk drift	AH
Knut Espetvedt	Lindås kommune – Teknisk drift	KE
Stian Haukås	Bergen Bydrift AS	
Frøde Kversøy	Kversøy Maskin AS	
Konrad Kolås	Magne Hope AS	
Kjartan Aarhus	Nordhordland Fjellboring AS	
Vidar Raugstad	Nordhordland Grunn og Betong AS	
Tore Kvingedal	Stensland & Tyssøy AS	
Atle Nome	TT-Anlegg AS	
Yngvar Eliassen	Vassbakk & Stol AS	
Lars Petter Andreassen	VA-teknikk Vest AS	
Thor-Henrik Fredriksen	Haugen VVA AS	THF

Nr.	SAK	ANSVAR	FRIST
1.	Orientering Anbudskonkurransen omfatter: - Legging av ø280mm PE100 vannledning+ø250mm PVC avløpsledning prosessvann+ø200mm PE100 prosessvannledning+ø160mm PE100 pumpeledning spillvann fra vegen «Storemyra» til kai i Mongstad industriområde/Næringspark. - Planering av areal (b=4,0m) langs dagens atkomstveg i næringsparken for legging av rørledninger. - Tilknytning av ny hovedvannledning til eksisterende vannledning, ved kaiområdet. - Tilknytning av avløpsledning prosessvann til eksisterende utslippsledning til sjø Entreprisen er andre byggetrinn av nytt rørledningsnett mellom framtidig vannrenseanlegg ved høydebasseng på Litlås og næringsområder på Mongstad.		
2.	Spesielle forhold Følgende forhold skal inkluderes i anbudet:		
a)	Trafikkavvikling – veg i næringsparken skal opprettholdes i hele anleggsperioden. Det må monteres tung sikring (f.eks. «Jerseystein» eller stålskinner/Mini guard) mellom anleggsområdet og til dels sterkt trafikkert atkomstveg med tungtrafikk.	anbydere	

Nr.	SAK	ANSVAR	FRIST
b)	Håndtering av rørmateriell – rør og rørdeler skal håndteres med forsiktighet. Dette gjelder spesielt PE-rør. Det tillatelse ikke legging av skadet rør i grøft.	anbydere	
c)	Bygging av ledningsnett forutsetter tillatelse til tiltak etter Plan og bygningsloven. Utførende må erklære ansvarsrett i byggesøknaden.	anbydere	
3.	Endringer ift. anbudsgrunnlaget		
a)	Grunnet avvik mellom digitalt kartgrunnlag og stedlige forhold må det påregnes endring i masser i mengdeoppstilling. Dette gjelder spesielt massedeponi etablert langs veg mellom profil 0-300. Mengder i kontrakten vil bli avregnet etter dokumentasjon på utførte masser fra entreprenør.	anbydere	
b)	Mongstad Vekst AS har planer om reasfaltering av hele vegbanen i Mongstad Næringspark. Asfaltering i mengdeoppstilling vil enten utgå fra kontakten eller blir supplert med - fjerning av asfaltdekke i hele vegbredden - utlegging bærelag av asfaltert pukk - utlegging slitelag av asfaltgrusbetong. Tilbud på tilleggsarbeider vil i så fall bli innhentet fra valgt entreprenør.	anbydere	
4.	Rigg Entreprenør må selv inngå avtale med grunneiere i Mongstad Næringspark for etablering av rigg langs anleggsområdet.	anbydere	
5.	Fremdrift Anbudsfrist: fredag 15. april 2016 Kontraktstildeling: innen mandag 1. mai 2016 Oppstart: antatt mandag 23. mai 2016 Ferdigstillelse: innen 1. april 2017		
6.	Spørsmål til anbudsgrunnlaget Spørsmål til anbudsgrunnlaget sendes skriftlig (e-post) til Haugen VVA AS v/Thor-Henrik Fredriksen. Spørsmål vil bli besvart i egne dokumenter som utlegges på Doffin.		

Bergen, 17. mars 2016

Thor-Henrik Fredriksen