

Entreprenørens egenkontroll ved graving i offentlig veg

Vegstatus: Europaveg Riksveg Fylkesveg Kommunal veg

Gravetillatelsens nr. 112046-16/34164 Fyll ut

Gravested: SATAFELTET

på strekningen: OTERDALEN 1-4-6-8

Det er gravet for: El. Kabler Telekabler TV-kabler Vannledning Avløpsledning

Annet _____ Kryss av/Fyll ut.

Opplysninger om utført arbeid (kryss av)

Det er undersøkt om det er andre anlegg i vegen på gravestedet.

De som har anlegg på stedet er varslat.

Det foreligger tilstrekkelig detaljerte planer for arbeidet.

Det foreligger godkjent varslingsplan som er fulgt.

Asfaltdekke er skåret eller brostein er fjernet etter bestemmelsene.

Gravingens omfang er begrenset til det nødvendige.

Direktiv fra andre anleggsseiere er fulgt.

Grøftebunnen er komprimert med egnet utstyr.

Omkringfylling av ledninger/kabler er utført etter eierens krav.

Til forsterkningslag og dypere er brukt 8-64/32-46 mm pukk.

Det er brukt masser etter spesiell godkjenning.

Til avretningslag er det brukt 0-32 mm T1 grus.

Gjennfyllingen er komprimert lagvis -200 mm lagtykkelse.

Asfaltdekke er lagt med tilpasset tykkelse, min. 50 mm.

Berørt utstyr på og langs vegen (skilt m.v.) er i orden

Berørte grøntanlegg er ordnet etter eierens krav

	ja	nei
Det er undersøkt om det er andre anlegg i vegen på gravstedet.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
De som har anlegg på stedet er varslat.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Det foreligger tilstrekkelig detaljerte planer for arbeidet.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Det foreligger godkjent varslingsplan som er fulgt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Asfaltdekke er skåret eller brostein er fjernet etter bestemmelsene.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gravingens omfang er begrenset til det nødvendige.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Direktiv fra andre anleggsseiere er fulgt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grøftebunnen er komprimert med egnet utstyr.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Omkringfylling av ledninger/kabler er utført etter eierens krav.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Til forsterkningslag og dypere er brukt 8-64/32-46 mm pukk.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Det er brukt masser etter spesiell godkjenning.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Til avretningslag er det brukt 0-32 mm T1 grus.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gjennfyllingen er komprimert lagvis -200 mm lagtykkelse.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Asfaltdekke er lagt med tilpasset tykkelse, min. 50 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Berørt utstyr på og langs vegen (skilt m.v.) er i orden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Berørte grøntanlegg er ordnet etter eierens krav	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Andre opplysninger: _____

Brukt maskinelt utstyr

Gravemaskin : type KATO vekt 8 ton

Komprimeringsutstyr : type ATTAS vekt 500 kg

Dato: 07.04.17 Entreprenør: BEGON MASKIN AS

Underskrift: [Signature]

Entreprenøren er ansvarlig for innkalling til befaring, hvor skjemaet skal overleveres.

Befaring: _____ Dato: _____

Underskrift entreprenør: