

Sendes kun som digitalt brev

Til

Lindås Kommune - Feierinspektør Svein Åge Renholm

Ferdigmelding - Konservering av oljetank med mineralsk fyllmasse

Hjemmelshaver - kunde	Lindås Kommune
Adresse	Forskjellige
Gårdsnummer	Forskjellige
Bruksnummer	Forskjellige

Tank 1: Lindås Bu & Servicesenter, oppgitt til 6000 liter. Målt volum 12.000 liter.

Tillegg 6000 liter fyllmateriale

Tank 2: Lindåstunet, oppgitt til 1800 liter. Målt volum 1800 liter

Tank 3: Lindås Ungdomsskule, oppgitt til 6000 liter. Målt volum 6000 liter

Vi bekrefter at oppdraget er utført ihht. forurensingsforskriftens §1.8 - 2.ledd, og uten tilførsel av forurensing til omgivelsene.

Nøkkeldata fra oppdraget:

Oppsug av olje	Rensevæske tilført tanken	Oppsug av rensesvæske	Fyllmateriale	Skilting	Sikring av påfyllingsrør	Returpunk for oppsug av brennolje og rensesvæske	Prosjektleder hos NORTANK
215 liter	Rensevæske: Tilført til tank: 90 liter	Rensevæske: Hentet ut av tank: 70 liter	Mineralsk fyllmateriale: 18.800 liter	Påfyllingsrør Lufterør	Påfyllingsrør fylt med fyllmasse. Lokk og overfyllingsrør plombert	285 liter væske deponert i IBC på vårt lager	Sindre Godager

Bergen/Tønsberg den 15 mai 2017

Med vennlig hilsen



Sindre Godager
Avdelingsleder
NORTANK Airlux AGS AS

Digital kopi til hjemmelshaver.