

Kan nyttast som vedlegg til søknad om tilskot til drenering av jordbruksjord

Tøm skjema

Alle som søker om tilskot til drenering, må leggje ved plan for dreneringa. Planen skal ha opplysningar om:

- dreneringsarealet sin tilstand og behov for drenering,
- korleis dreneringa er planlagt utført (type tiltak, dreneringsareal, dreneringsmetode, -avstand og -djupn, filtermateriale, sikringstiltak for kummar og utløp, dato for oppstart og avslutning, m.m.),
- kostnadsoverslag for materialer og arbeid.

1. Grunnopplysningar

Søkjaren sitt namn

RUNE NATÅS

Kommunen der dreneringsarealet ligg

LINDÅS

2. Dreneringsarealet sin tilstand og behov for drenering

DEI FLESTE GRØFTER ER GAMLE STEINGRØFTER SOM HAR FALT SAMAN OG GÅTT TETTE. DEI MÅ ERSTATTAST AV NYE DRENSRYRGRØFTER.

GRØFT MERKA RAUD PÅ KART 1 ER EI HOVUDGRØFT(KISTEGRØFT) SOM KJEM INN FRÅ NABOEN SI SLÅTTEMARK(HAR IKKJE TATT DET OPP NO I FOKANT AV DENNE SKNADEN).ER BLAUT MARK PÅ HAN SI SIDE OG STADER LANGS GRØFTA PÅ MI SIDE.

FLATEN VEST FOR ELDRE VÅNINGSHUS HAR VORE SVÆRT BLAUT I FLEIRE ÅR. DEI VANSKELEGE TILHØVA UNDER SLÅTTEN SIST ÅR HAR FORVERRA DRENERINGA MERKBART.

3. Planlagt drenering

Type tiltak (lukka / opne grøfter, profilering eller omgraving):

LUKKA GRØFTER

Omfattar dreneringsarealet planerte areal?

Ja Nei

Dersom dreneringsarealet er leigd, har du skriftleg avtale om dreneringa med eigaren?

Ja Nei

Planlagt drenert areal*:

dekar

Planlagt drenert løpemeter grøft*:
og arealet som er omfatta av dette
utgjør:

562 meter

dekar

*Sum alle tiltak, jf. felt 2 i søknadsskjema.

Dreneringsmetode (Rådahlshjul, kjedegravar, grøfteplog, skuffegravar, anna):

SKUFFEGRAVAR

Grøfteavstand:

meter

Grøftedjupn (gjennomsnitt):

CA. 1M +/- cm

Type filtermateriale:

SINGEL (8-16)

Mengd filtermateriale:

1,7m³ /100 m grøft

Sikringstiltak for kummar og utløp (kort omtale av utforming av grøfteutløpa):

Lukka kummar

Planlagt dato for anleggsstart:

01.01,2018

Planlagt dato for anleggsslutt:

31.12.2021

Andre opplysningar

4. Kostnadsoverslag for materialar og arbeid

Materialar	Eining	Tal	Pris pr. eining	Sum kroner
Sugegrøfter	meter	454	30	13620
Sugegrøfter	meter			0
Samlegrøfter	meter	108	30	3240
Samlegrøfter	meter			0
Andre grøfterøyr	meter	12	30	360
Åpne grøfter	meter			0
Kummar	tal	3	500	1500
Type filtermateriale, kva slag? SINGEL (8-16)	m ³	9,5	120	1140
Andre materialkostnader, kva slag? endelokk, greinrør, skøytemuffe		15	100	1500
Andre kostnader, kva slag? HUN		100	2	200
Arbeid				
Entreprenør				
Leigd arbeidshjelp	timar	100	350	35000
Eigeninnsats	timar	16	750	12000
Sum kostnader (materialar og arbeid)				68560

5. Underskrift

Stad og dato
30.11.2017

Underskrift

Dreneringsskisse og kart

Kart med dreneringsskisse skal leggjast ved søknaden. Kartet skal vise omriss av arealet som skal drenerast, plassering av hovudutløp, kummar, samle- og sugegrøfter. Før arbeidet tek til, skal det lagast ei skisse over arealet med tenkt plassering av grøftene. Etter at arbeidet er avslutta, skal det utarbeidast eit detaljert kart over grøfter og andre dreneringstiltak.

Det er ein fordel å registrere grøftene med GPS på digitale kart. Dette vil gjere det lettare å finne att grøftene ved seinare vedlikehald, spyling, supplerande grøfting, samt ved graving av kablar, vannledningar ol.