
Fra: Christian Ringheim <christian@bilbatogfritid.no>
Sendt: onsdag 6. desember 2017 10.38
Til: Linda Hammersvik Folkestad
Emne: SV: Galteråsen 758 AS
Vedlegg: Scan1.pdf

Sånn da ?

Mvh / Best regards

Christian Ringheim

www.bilbatogfritid.no

Dir. phone +47 56 35 22 77
Mob. phone +47 918 84 697



Fra: Linda Hammersvik Folkestad [<mailto:Linda.Folkestad@lindas.kommune.no>]
Sendt: 6. desember 2017 09:07
Til: Christian Ringheim <christian@bilbatogfritid.no>
Emne: SV: Galteråsen 758 AS

Hei

Rørleggar har sendt inn ferdigmelding for anlegg. Der er det lagt ved situasjonskart som viser plassering av anlegg. Det er ikkje levert inn målingsdata for anlegg.

Vi har godkjent ferdigmelding ut i frå ca plassering av anlegg.

Det er ikkje sendt inn:

- Kopi av tømmeavtale med godkjent tømmeoperatør
- Årsrapport for anlegg

Linda Folkestad | Ingeniør Teknisk drift, VVA.

E-post: linda.folkestad@lindas.kommune.no | Telefon: + 47 56375170
Kundesenter: +47 56 37 50 00 | Heimeside: www.lindas.kommune.no

Fra: Christian Ringheim [<mailto:christian@bilbatogfritid.no>]

Sendt: tirsdag 5. desember 2017 16.36

Til: Linda Hammersvik Folkestad

Emne: SV: Galteråsen 758 AS

Hei Linda .

Har du fått alt du trenger no ?

Hører fra deg ...

Mvh / Best regards

Christian Ringheim

www.bilbatogfritid.no

Dir. phone +47 56 35 22 77

Mob. phone +47 918 84 697



Fra: Linda Hammersvik Folkestad [<mailto:Linda.Folkestad@lindas.kommune.no>]

Sendt: 27. september 2017 12:31

Til: Christian Ringheim <christian@bilbatogfritid.no>

Emne: SV: Galteråsen 758 AS

Hei

Viser til telefonsamtale i dag.

Historikk for anlegg ved gbnr 137/758:

Det er søkt om og gitt løyve til å kople oljeutskiljar (NS 4) på kommunalt ledningsnett. I søknad, datert 27.11.13, det opplyst at det ved gbnr 137-758 skal installeres oljeutskiller. I innsendt tegning er det vist to plasser der det er etablert mulighet til å vaske kjøretøy (innlagt vann og sluk i gulv). Det er dette som utløser krav om oljeutskiller. Utvendige vaskeplass (kran for vannslange) vil også utløse ett slikt krav.

Anlegg skal være installert, men det er ikke sendt inn ferdigmelding på dette. Teknisk drift har etterlyst dette hos rørlegger Fløysand VA AS. Ferdigmelding for utskiljaranlegg skulle ha vært på plass før ferdigattest/bruksløyve for bygg ble gitt. Rørlegger har kun sendt inn ferdigmelding for sanitært avløpsvann (vannklosett) som er egen søknad.

Kommunen skal ha årsrapport for alle utskilleranlegg. Frist for innsending av årsrapport for utskilleranlegg er 1 februar påfølgende år. Rapporten skal inneholde dokumentasjon på tømning, type anlegg, størrelse på anlegg, drift og vedlikehold av anlegg, samt analyse av utsleppsvannet. Kommunen skal i tillegg ha kopi av gyldig avtale med godkjent tømmefirma.

Hva må sendes inn:

- «As built» tegninger
- Situasjonkart som viser plassering av anlegg og tilknytningspunkt til kommunalt ledningsnett
- Inn målingsdata for anlegg
- Kopi av tømmeavtale med godkjent tømmefirma.
- Årsrapport

Dersom anlegg ikke er tømt eller vedlikeholdt og det ikke er tatt analyseprøve av utsleppsvannet vil det være vanskelig å dokumentere at anlegg overholder krav gitt i løyve og i regelverk. Oljeutskilleranlegg skal tømmes minst en gang i året og det skal tas minst en representativ analyseprøve av utsleppsvannet per år. Regelmessig tømning, rengjøring og kontroll av anlegg er avgjørende for anlegget sin funksjon.

Linda Folkestad | Ingeniør Teknisk drift, VVA.

E-post: linda.folkestad@lindas.kommune.no | Telefon: + 47 56375170
Kundesenter: +47 56 37 50 00 | Heimeside: www.lindas.kommune.no



Fra: Christian Ringheim [<mailto:christian@bilbatogfritid.no>]
Sendt: onsdag 19. april 2017 14.52
Til: Linda Hammersvik Folkestad
Emne: Galteråsen 758 AS

Hei Linda .

Har mottatt eit brev fra lindås kommune ang oljeutskiller .

Ser at fristen er i går Er litt spørrende til behovet for dette ...

Hadde vert fint om du kunne ta kontakt ..?

Mvh / Best regards

Christian Ringheim

Dagleg leiar i Galteråsen 758 AS

www.bilbatogfritid.no

Dir. phone +47 56 35 22 77

Mob. phone +47 918 84 697

