

**SØKNAD OM AVKØYRSLE FRÅ KOMMUNEVEG**

Arbeida på eigedomen kan ikkje settast i gang før løyve frå kommunen er gjeve.

Tiltakshavar Kristoffer Valle Mellingen	LINDÅS KOMMUNE Klassering 108/564	Tlf. 930 12 123
Ansvarleg søkjar/utførande Valle Bygg	16. 10. 2013	Tlf. 906 73 375
Byggeplassadresse Spiki	Ark.saksnr. 2013/3312	Løpnr. 24023/13
Vegstrekning	FOLK	Gnr./bnr 108/564
Tiltaket ligg i område med reguleringsplan	Nei <input type="checkbox"/>	(Søknaden vert handsama hjå Teknisk drift).
Ja <input checked="" type="checkbox"/> Namn på planen: Kolås III		(Søknaden vert handsama hjå Byggesak).

**Søknad om avkøyrslø**

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ny avkøyrslø               | <input checked="" type="checkbox"/> Bustadeiningar antall..2....stk |
| <input type="checkbox"/> Utvida bruk av eksisterande avkøyrslø | <input type="checkbox"/> Hytte antall                   stk         |
| <input type="checkbox"/> Flytting av eksisterande avkøyrslø    | <input type="checkbox"/> Industri/Næring                            |
| <input type="checkbox"/> Stenging                              | <input type="checkbox"/> Driftsavkøyrslø                            |
| <input type="checkbox"/> Anna føremål.....                     | <input type="checkbox"/> Andre                                      |

**Vedlegg**

- Det vert vist til vedlagt kart/skisse i målestokk 1:500, med påteikna målsett tiltak, som viser avkøyrslø.

**Signatur**

Eg er kjend med at vanlege fristar for handsaming ikkje gjeld før løyve til avkøyring er avklart.

Dato: 10/10-13	Tiltakshavar Kristoffer Mellingen
-------------------	--------------------------------------

**Søknad motteke i Teknisk drift, Dato .....**

- Uttale                    Søknad godkjent                    Søknad avslått

**Merknader/vilkår**

- Sikta ut frå avkøyrslø skal vere slik at busker, tre o.l. ikkje skal vere til hinder for sikta. Terrang eller plantar må ikkje kome høgare enn 0,5m over vegbana.
- Der avkøyrslø er til hinder for overvatn i veggroft, skal det leggst ned min. 200mm drensør. Røret skal vere køyresterkt og leggst slik at veggroft ikkje vert skada og at grøftevatn får fritt avløp. Støypekantar o.l som kan skade snøryddeutstyr skal ikkje byggast nærare offentleg veg enn 1m.
- Det skal ikkje førast overvatn ut i offentleg veg. På den første meter frå vegkanten skal det vere eit fall frå offentleg veg på 3cm.
- Vedlikehald av drensør og frisksjelt skal til eikvar tid haldast vedlike av tiltakshavar.
- Svingradius frå avkøyrslø skal i vegkant være min. 3,5m, på begge sider av avkøyrslø.
- Avkøyrslø skal verte plassert som vist i søknaden
- Avkøyrslø skal verte plassert som vist i detaljskisse på baksida av dette arket.
- Det skal være mogeleg å snu på eigen grunn.
- 

Ansvarleg for drift av kommunale vegar    Dato.....sign. ....



Vest Oppmåling AS  
 5281 Valestrandsfossen  
 helge@vestoppmaaling.no



Dato: 2013.03.08  
 Sign: SHP

Lindås 108/564

Målestokk  
 1:500

Adresse: Hauge, 5281 Valestrandsfossen

Tlf: 905 12 583 Mobil: 905 12 583 Fax: 56392586

# G.nr.108 B.nr.564

Profil A-A

