

## Magnar Tysseland

---

**Fra:** Oystein <oystein@magnehope.no>  
**Sendt:** 30. januar 2017 15:03  
**Til:** Magnar Tysseland  
**Emne:** SV: Mjåtveit B24

Overvannshandtering Mjåtveitkollen, B24.

Overvannshandtering er i tidlegare VA planer for feltet tenkt i størst grad skal førast til terreng. Derfor har det ikkje i utgangspunktet vore etablert overvannsystem med drenering ut frå felta. Dette skal renna via terreng og ut i Mjåtveitelva.

Slik har det fungert for heile feltet. Imidlertid har det vore lagt OV leidningar frå garasjeanlegga i B19 og B16. Dette grunna at dei er nett over grunnvass-standen.

For felt B24 har vi ingen konstruksjoner som ligg ned mot grunnvasstand.

Det er ikkje bekkar som renn gjennom tomta.

Handtering er tenkt som følger:

Alle taknedløp førast til terreng.

Vegareal drenerast stort sett til terreng.

Vi etablerer 1 stk sandfang i asfaltarealet nedanfor kvart hus, totalt 10 stk.

Drenering av sandfanga vert samla og slept ut på 2 stader. Frå Hus 1-2 og 3 vert slept ut nord for hovedavkjørsel til feltet, og frå Hus 4-10 vert slept ut i nord-vestre hjørne av fletet. Sandfang og drensledningar er vist på VA plan.

Ved utløpa vert grunnen masseutskifta og steinsatt slik at me oppnår god infiltrasjon.

Håper dette var avklarande.

Med vennlig hilsen

*Oystein Hope*



Web: [www.magnehope.no](http://www.magnehope.no)  
E-Mail: [post@magnehope.no](mailto:post@magnehope.no)

**Magne Hope AS**  
Littåsvegen 197  
5954 Mongstad  
Tlf: +47 56 16 76 50  
Fax: +47 56 16 87 28

**Øystein Hope**  
Daglig leder  
Mob: +47 932 23 512  
E-Mail:  
[oystein@magnehope.no](mailto:oystein@magnehope.no)

**Fra:** Magnar Tysseland [<mailto:magnar@tyark.no>]

**Sendt:** 25. januar 2017 15:33

**Til:** Oystein <[oystein@magnehope.no](mailto:oystein@magnehope.no)>

**Emne:** VS: Mjåtveit B24

Hei

Har vi et svar her?

mvh

**MAGNAR TYSSELAND**

[magnar@tyark.no](mailto:magnar@tyark.no)