 <p>RADØY KOMMUNE SØKNAD OM TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDINGSNETT</p>	<p>Skjemaet skal fyllast ut av røyrleggaren som skal utføra arbeidet og sendast i 2 eksemplar til Radøy kommune</p>
<p>Byggjeplass: <u>Haukeland sørre</u></p>	<p>Gnr <u>84</u> Bnr <u>16</u> Fnr _____ Tomt nr _____</p>
<p>Eigar av eigedom/sanitæranlegg: <u>Reidar Haukeland</u></p>	<p>Adresse: <u>Vetåsvegen 75 5938 Sabbnågen</u></p>
<p>Røyrleggjar: <u>Stendal vvs AS</u></p>	<p>Adresse: <u>Blombakken 1 5911 Alversund</u></p>
<p>Vedlegg:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Situasjonsplan <input type="checkbox"/> Kjellarplan <input type="checkbox"/> Etasjeplan <input type="checkbox"/> Profilar</p>	
<p>Meldinga gjeld tilknytning til offentlig:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Vassleidning <input type="checkbox"/> Avlaupsleidning <input type="checkbox"/> Overvassleidning</p> <p>for:</p> <p><input type="checkbox"/> Bustad <input type="checkbox"/> Hytte <input type="checkbox"/> Fjøs <input checked="" type="checkbox"/> Anna <u>nrst</u></p> <p>Brutto areal på bygg(a): _____ m</p> <p>Normal vassmengd etter "Normalreglementet": _____</p>	
<p>Leidningsmateriell:</p> <p>Utv. avlaupsleidning _____</p> <p>Innv. avlaupsleidning _____</p> <p>Utv. vassleidning <u>40 pe NT-10</u></p> <p>Innv. vassleidning <u>32 pe NT-10</u></p> <p>Overvassleidning _____</p> <p>Omtrentleg trykk i tilknytningstidspunktet: Kpa _____ (mvs) _____</p> <p>Leidningane skal: <input type="checkbox"/> Prøvast <input checked="" type="checkbox"/> Vanleg kontroll</p> <p>Leidningane er: <input type="checkbox"/> Trykkprøvede <input type="checkbox"/> Kontrollerte <input type="checkbox"/> Godkjende</p>	
<p>Underskrift byggherre:</p> <p><u>Alversund 4/6-14</u></p> <p><u>FOR REIDAR HAUKELAND</u></p> <p><u>Heidi Meland</u></p>	<p>Underskrift røyrleggjar:</p> <p><u>Alversund 4/6-14</u></p> <p><u>Heidi Meland</u></p>
<p>Når tilknytning til offentlig leidning er utført, sender røyrleggjar kopi av dette skjema til kommunen</p> <p>Tilknytninga er føreteke den _____ / _____ 200_____</p>	

VILKÅR FOR TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT:

Melding om utføring av sanitæranlegg vert godkjent på følgjande vilkår:

- Røyrleggjar og eigar av sanitæranlegg skal retta seg etter gjeldande sanitærreglement ("Normalreglementet for sanitæranlegg")
- Arbeidet skal utførast i samsvar med godkjent melding og teikningar av offentleg godkjent røyrleggjar.
- Det må meldast av for kontroll, **seinast 2 dagar før** arbeidet tek til.
- Røyrleggjar og eigar må retta seg etter "Forskrifter for vass- og kloakkavgifter" for Radøy kommune vedtekne i kommunestyret 01.01.97, utdrag følgjer vedlagt.
- Naudsynt overdekking for leidningane er:
80 cm i jord, djupare i fjell, stein og grus.
Ved tilleggsisolering kan minste overdekking reduserast til **50 cm**.
Ved bruk av vassleidning m/el. kabel skal denne vere dekt med **min. 30 cm** jord eller **10 cm** betong.
- Dersom vanleg drifttrykk er lågare enn $0,2 \text{ N/m}^2$ (2 kg/cm^2) eller høgare enn $0,6 \text{ N/m}^2$ (6 kg/cm^2) er det **eigar** sitt ansvar å halda trykkauke eller reduksjonsanlegg.
- Evt andre vilkår: _____


SKAL FYLLAST UT AV TEKNISK KONTOR

AVGIFTSATSANE VERT:

	Sats:		Dato
Vatn:	Tilknytingsavgift: _____	kr	<u>18 375,-</u>
	Årsavgift: <u>etter målar</u>	kr	_____
	Målaravgift pr m ³ _____	kr	_____
Kloakk:	Tilknytingsavgift: _____	kr	_____
	Årsavgift: _____	kr	_____
	Målaravgift pr m ³ _____	kr	_____

Teknisk kontor, den

19.06 2014

 **RADØY KOMMUNE**
Børre Manger
Underskrift

SAKSGANG:

Dette skjema skal sendast inn til Radøy kommune utfylt i 2 eksemplar

1 kopi vert returnert røyrleggjar

1 original vert returnert eigar

når melding er godkjent

Teknisk avdeling arkiverer 1 original

Teknisk kontor sender melding til økonomikontoret i Radøy kommune

A. Tilknytingsavgift Straks skjema er registrert, for innkrevjing av avgifta

B. Årsavgift Nybygg når bygget vert teken i bruk (bruksløyve)
Eksisterande bygg straks leidning er tilknytt offentleg nett

Røyrleggjar skal returnera kopi av side 1 til teknisk kontor straks tilknyting til offentleg leidning er utført.

Kontroll skal utførast ved:

- grøfter klar til attfylling
- trykkprøving
- tilleggsisolering
- grunnleidningar

Møter ikkje kontrolløren opp til avtala tid, kan arbeidet halda fram