



Haugen Vva AS  
Halvor Fretland  
Kanalveien 5  
5068 BERGEN

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 20/17660 - 20/73527

Saksbehandlar:  
Jan Roald Wolff Trein  
jan.roald.wolff.trein@alver.kommune.no

Dato:  
17.11.2020

## **Svar til søknad om godkjenning av tekniske planar for vatn og avlaup - GBNR 137/63 Alver**

Hei,

Vi har sett på, og tatt noen vurderingar til prosjektet Vesleheimen Bustadfelt.  
Etter dialog med Halvor Fretland vart me einige om å sende over tankar og innspel til Va-plan.

### Vatn

- V1 mot Entreprisegrense 1.

I eksisterande V<sub>k</sub> som ligger i tilkomstveg til Kubbaleitet og Alver parken er det lagt ut ny pe110mm som går inn på eks. PVC leidning mot Vesleheimen.  
Frå Alver kommune sin side er det ønskeleg å vidareføre leidningen frå V1 med dim. 180mm fram til påkoblingspunkt på den ny etablerte 110mm pe leidningen ved entreprisegrense 1. Her kan vi kanskje komme til einigheit om tilførte midlar for å få skifte eksisterande nett for vann og avløp. Det er allereie er tenkt å grave grøft ned for tilkopling av OV.

- Anboring for vl til 137/155 må takast omsyn til og førast inn i ein samlestokk/mellom ring i V1.

- VL frå V1 – Entreprisegrense 6

Vassleidninga som er tenkt nedlagt langs sør Østsiden på Bygg 2, frå V1 mot entreprisegrense 6, kan erstattast med ein ny leidning. Slik at ein slipper strekket frå V2 i f\_sv1

Avstandskravet frå normen på 4 meter, kan en få dispensasjon for. Slik at leidningen kan ligge nærare så lenge nærliggande bygg er fundamentert riktig slik at det blir mulig å gjere vedlikehald dersom det skulle være behov for det.

Det er ikkje et krav frå oss om at det må gjerast slik, berre eit forslag og tilvising om at da er mulig. Det vil kanskje også være betre økonomisk utforma for utbyggjar.

### **Alver kommune**

Postboks 4, 5906 Frekhaug      post@alver.kommune.no      Kontonummer: 3207 29 30559  
Innbyggjarservice: +47 56 37 50      www.alver.kommune.no      Organisasjonsnummer: 920 290 922  
00

- Vanntilkobling VL 50mm til Bygg 2  
Denne er tenkt ut ifrå V2, vil da ikkje være fornuftig å hente tilførsel frå V1 som gir eit kortare strekk?

#### Avløp

- Nevner også her at det er tilrettelagt ny ledning for avløp ved entreprisegrense 1
- Avløp ser greit ut.

#### Overvatn

- Er det dialog med grunneigar ved 137/55, 137/49 ? Dei må være informert og inforstått med at det blir utviding av eksisterande trase
- Overvatn ser greit ut

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn-  
avløp-forvaltning

Arne Helgesen  
Avdelingsleiar

Jan Roald Wolff Treni  
Rådgjevar

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

#### **Kopi til:**

Marianne Aadland Sandvik

#### **Mottakarar:**

Gripsgård Bygg AS

Moldekleivmarka 5919  
69A

FREKHAUG

Haugen Vva AS

Kanalveien 5 5068

BERGEN