

Plan i forbindelse med omlegging av VA-ledninger
som krysser ved nytt tilbygg.

1. Lokalisering av VA-ledninger (forsiktig frigraving)
2. Når ledninger er lokalisert, frigraves strekk som skal ligges om.
3. Ledninger ligges om midlertidig i terreng utenfor planlagt fylling. Da vi går mot varmere tider så ser vi ikke noe problem med at ledninger ligger i dagen en liten stund.
4. Arbeidene med avgraving, utfylling og plastring av mur starter. Parallelt med dette etableres det en grøftebunn gjennom fylling oppbygd iht. Alver Kommune sin VA-norm. Ledninger ligges da inn i permanent grøft og lukkes.

Med vennlig hilsen

William Raugstad
Daglig leder

Nordhordland Grunn og Betong
Mob. +47 48 04 49 14 | Tlf. + 47 56 16 76 92
william.raugstad@ngb.no | www.grunnogbetong.no

Besøksadresse: Mongstadvegen 1000, 5954 Mongstad



