

Fra: Arne Helgesen
Sendt: torsdag 7. april 2022 11:32
Til: Postmottak Alver; thorleif@stendalvvs.no
Kopi: arvidrik@yahoo.no; Pål Kjetil Tufta
Emne: Vs: Vardane 134 / 478 sak 21/10574

All innsending av søknader, og ettersending av revisjoner osv må gå til postmottak, oppgi sak nr. der det er oppretta.

Eg kan ikkje holde på å saksbehandle på mail

Arkoconsult må følge saker betre opp. svarbrev av 08.02. 22 etterlyser ein plan for omlegging, med detalj teknингa.

Fremdeles er det ikkje sendt inn teknинг som klart viser omfang av omlegging, og ikkje noko i nærheten av eit grunnlag som ein kan definere som ein teknisk plan for omlegging av ein hoved trase. Kor starter-stopper omlegging, kart med va nett , eiendomsgrenser, der planlagt mur er inn tegna.

Dette burde ikkje væra noko stor sak, men kanskje det er ein ide å få nokon som kan dette, til å gjæra det

No kjem det litt og litt fra rørlegger, er det godt nok no ? er det godt nok no ?

Dersom det er eit ønske at saker ikkje skal ta for lang tid, må det følges betre opp enn dette. Slik det er no, tar dette unødvendig lang tid for alle parter.

Fra: Thorleif Stendal <thorleif@stendalvvs.no>
Sendt: onsdag 6. april 2022 09:42
Til: Arne Helgesen <arne.helgesen@alver.kommune.no>
Kopi: arvid rikstad <arvidrik@yahoo.no>
Emne: Vardane 134 / 478

Hei.

Vedrørende omlegging av nevnte vann og spillvannsledning der forstøtningsmur og eks vann og avløp kolliderer vil vi gjøre som følger.

Vannledningen er en 160mm PVC ledning den vil bli omlagt med 180mm Pe rør SDR 11 med sveiste bенд og sammenkoblet i hver ende med Skjøtemuffe WAGA MULTI/Joint 152 – 192.

Spillvannsledningen er 160mm og vil bli lagt parallelt ved siden av vannledningen. Arbeidet utføres i samarbeid med VA avdelingen til Alver kommune.

Mvh
Thorleif Stendal



Stendal VVS AS

Blombakken 1, 5911 Alversund

Tlf: 906 22 713

Tlf: 56 35 44 55

E-Post: thorleif@stendalvvs.no