
Søknad - Tilskudd til drenering av jordbruksjord - 193794

Søkjar

Fødselsdato

24.01.1954

Navn

OLAV BRAKESTAD

Adresse

VASSBYGDVEGEN 1086, 5956 HUNDVIN

Mobilnummer

932 02 293

E-post

olavbrakestad@gmail.com

Kontonummer

**** ** 40036

Målform

Nynorsk

Eiendom

Kommunenr.	Gårdsnr.	Bruksnr.	Festenr.
4631	53	4	

Navn

OLAV BRAKESTAD

Eg er

Eier

Er arealet tidligere drenert?

Ja

Når ble tidligere drenering utført? Om du ikke vet hvilket år dette var, kan du skrive Cirka foran årstallet

ca 1960, utbedringer ca 1995

Beskriv behovet for drenering

Området ligg ned mot Storavatnet. Dette vatnet kan regulerast opp og ned med 0,77cm. Utrekningar syner at høgaste vannstanden har auka med inntil 51 cm frå 1965 fram til i dag. Dette fører i regnværssperiodar til at grøftene ikkje får tømt seg og blir og blir øydelagte. Vatnet sprengjer seg difor opp på svake punkt i grøftene, og skaper blaute områder, som gjer det uråd å hauste. Dette har ført til betydelig avlingssvikt, noe som er sårbart for den grovforbaserte drifta eg driv med sau og ammeku.

Dreneringsarbeid og tiltak

Beskriv arbeidet som skal gjennomføres

På den aktuelle teigen er det to hovedgrøfter på ca 80 m og 200 m lengde, pluss sidegrøfter. Her trengs det antakelig 200 mm tett rør pluss 100 mm drenerør på begge sider.

Tenkjer at dei gamle grøftene for det meste må gravast opp, at "lapping" blir lite tenleg. Utførast som rørgrøfting med gravemaskin. Det er nødvendig med ein lengre periode med oppholdsvær før arbeidet kan starte opp, så difor er det vanskeleg å setje ein dato for oppstart. Ønskjer å starte snarast råd.

Velg tiltak du planlegger å utføre

Anna grøfting (usystematisk)

Løpemeter grøft	Berørt areal
280 meter	17 dekar

Type filtermateriale

singel

Mengde filtermateriale

2 m³ per 100 meter grøft

Bruker filterrør

Nei

Avskjeringsgrøfting

Løpemeter grøft	Berørt areal
100 meter	17 dekar

Beskriv sikringstiltak for kummer og utløp

Desse må merkast både på kart og i terrenget. Jevnleg tilsyn for å unngå tilgroing av røter og busker i utløpet.

Hvem skal utføre dreneringen (entreprenør, innleid arbeidshjelp, egeninnsats, eller ikke avklart)?

entreprenør Terje Økland, og egeninnsats

Planlagt anleggsperiode

30.09.2022 - 30.10.2022

Totalt anslått kostnad for materialer og arbeid (eks. mva.)

80 000 kroner

Miljøvurdering

Er du kjent med om det er kulturminner på arealet som skal dreneres?

Nei

Beskriv kulturminnene

ingen kulturminner i nærleiken

Kan dreneringen være til skade for naturmangfoldet?

Nei

Beskriv eventuell skade for naturmangfoldet

uaktuelt

Kan drenering øke flomfaren?

Nei

Beskriv dreneringens virkning på avrenningsmønsteret i vassdraget

Det vil renne naturlig ut i vatnet.

Kan drenering øke erosjonsfaren?

Nei

Beskriv dreneringens virkning på overflateavrenning, grøfteavrenning og forurensning

Det blir mindre overflateavrenning etter dreneringsarbeidet.

Hvilket vassdrag dreneres det til?

Storavatnet

Kan drenering påvirke naboarealet eller allmennhetens interesse?

Nei

Beskriv dreneringens påvirkning av naboforhold

ingen

Vedlegg

Filnamn

scan_20220726-182702.pdf

Type vedlegg

Kart med grøfteskisse

Oppsummering

Kven skal behandle søknaden?

Alver kommune

Kommentar

Bekreft og send søknad

Jeg bekrefter at

- dreneringsarbeidet ikke kan starte før kommunen har innvilget tilskudd.

Eg bekreftar at opplysningane i søknaden er fullstendige og korrekte.

Innsendingsdato

26.07.2022