

---

**Fra:** Thor-Henrik Fredriksen <thor-henrik@haugen-vva.no>  
**Sendt:** tirsdag 13. september 2016 15.19  
**Til:** Eliassen, Yngvar  
**Kopi:** Knut Espetvedt; Arne Helgesen; Atle Dingen  
**Emne:** Mongstad industriområde. Krav til dokumentasjon og utførelse

**Kategorier:** VA x. mong vekst til sjø

Hei!

På dagens møte med BKK Nett og Statoil ble følgende krav til utførelse av nytt VA-anlegg stilt:

1. utført sprengning av ledningsgrøft og planering må dokumenteres med innmåling.
2. rørledninger mellom pel 700-1050 må legges så nært inntil eksisterende veg som mulig
3. trekkerør for framtidig lavspentkabel må legges parallelt med trekkerør for fiberkabler, mellom pel 850-1050-ende ø280mm vannledning v/Norscrap. Trekkerør innmåles.

For å gjennomføre pkt. 2 må evt. legging av ny høyspentkabel på dette strekket vurderes.

Stikningsdata for ny høyspentmast vil bli ettersendt fra BKK slik at plassering kan kontrolleres ift. VA-grøft.

Med vennlig hilsen  
Thor-Henrik Fredriksen  
Haugen VVA AS



Fabrikkgaten 7B - 5059 Bergen  
Tlf.: 55 59 82 64 / 918 49 162  
<http://www.haugenvva.no>