

Rørleggjarmelding



Lindås kommune

Eining for teknisk drift

Skjemaet skal nyttas ved arbeider som berører tilknytning til kommunale vass og avlaupsleidningar.

Det skal innsendes Lindås kommune teknisk drift Avd. Vatn og avløp før arbeidet igangsettes

Gjeld byggearbeider på følgende eiendom:

Gnr/Bnr. 188 / 74	Adresse Osterfjordvegen 116 (Klaus Nyhammer)
-----------------------------	--

Adresse Osterfjordvegen 116, 5914 Isdalstø
--

Kontaktperson Heine Milde Nævdal / Leif Nævdal	v/ Lindås Rør & Sanitær AS	Mobil Kontaktperson 46427670 / 56 357450
--	----------------------------	--

Arbeidet vil foregå i perioden

Fra og med dato 21 / 07 – 2014	Til og med dato 25 / 07 - 2014
--	--

Teikningar vedlagt

<input checked="" type="checkbox"/> Situasjonsplan	<input type="checkbox"/> Kjellarplan
--	--------------------------------------

<input type="checkbox"/> innstallasjonsteikning	<input type="checkbox"/> Etasjeplan	Oppgi antall
---	-------------------------------------	--------------

<input type="checkbox"/> Andre teikningar, oppgi kva slag

Foretak som skal utføre arbeid på sanitæranlegg i Lindås kommune, Skal være kjent med kommunens sanitærreglement. Lindås kommune har godkjent KS. Sine tekniske og administrative bestemmelser. I tillegg har Lindås Kommune sin egen VA norm. Nokre viktige punkt i forhold til regelverk

1. Lågast tillat kjellergulvshøyde blir fastsett av stikkledningens lengde, fall og andre krav i sanitærreglementet. Det skal alltid være minst 90 cm mellom kjellergulv og /eller vasstand i lavast monterte vasslås og innvendig topp hovudledning målt i stikkledningens forgreiningspunkt på hovudledning. Men aldri lågare enn kote + 3,00
2. Dersom det må nyttast trykkauking/ reduksjonsventil grunna for lågt eller for høgt trykk, er det konsulent/ ansvarleg søkjar/ røyrleggjar/ abonnent sitt ansvar å undersøka om det er naudsynt, og utførande røyrleggjar / abonnent sitt ansvar å sørgja for å koste dette. Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/ teiknast og godkjennast spesielt, før endeleg tilknytning vert utført.

Som eigar av anlegg/ eigedom vil eg rette meg etter dei til ein kvar tid gjeldande sanitær og avgiftsføresegner

Underskrift utførande røyrleggjar


.....



Underskrift eigar av anlegg/ eigedom

for eigar 
.....

Merknader:

Er eksisterande hydroforanlegg (pumpe & trykktank), som vil bli demontert v/ tilkopling til off. vann. Det tilknytttes ny spillvatns-leidning, Ø110, til eksisterande Ø110 spillvatns-leidning frå huset.

Tilkobles nye stikkleidningar (vann & avløp), lagt ned i samband med utbetring gang og sykkelveg langs E 39, i 2012. Arbeid utført då av Entr. Hylland i samband med Lindås Rør & Sanitær AS.