

Fra: Per Harald Haugen <PEHH@cowi.no>
Sendt: 4. april 2014 12:03
Til: Arne Boge (arne.j.boge@unikwater.com)
Kopi: Atle Dingen; Arne Helgesen
Emne: Sjauset
Vedlegg: Detaljer rørføring.pdf

Hei.

Legger ved skisse for endret utførelse av både 300 og 200mm rør ved tilkobling til flens over gulv. Ber om at dette blir tatt hensyn til når dere lager arbeidstegning for rørene.

På topp av vertikal 45gr T-rør skal det leveres blindflens med 2" gjenget anbring.

Mellom avgrensningen 300/200 og tilkobling til vertikal 45gr T-rør skal det på hovedrøret være både spjellventil (motorstyrt), og manuell sluseventil med ratt.

På 200mm røret er det skissert og antatt at det skal være overganger til 150mm hydraulisk styrt flerfunksjonsventil. Her må en avvente kontrollen fra ventillevarandøren før arbeidstegninger gjøres ferdig.

Unik må vurdere om det av monteringsmessige hensyn bør tas med et passtykke på ett av rørene.

Med vennlig hilsen

Per Harald Haugen

Ingeniør

Div. Vann

COWI AS

Solheimsgaten 13
5058 Bergen

Sentralbord: (+47) 02694

Direkte: (+47) 911 47 637

E-post: pehh@cowi.no

www.cowi.no / www.cowi.com

Tenk på miljøet - må du skrive ut denne e-posten?