
Fra: Linda Hammersvik Folkestad
Sendt: 17. september 2015 08:27
Til: 'Rune Hindenes'
Emne: SV: Fettutskiller

Til Rune Hindenes – Spar Seimstrand

Teknisk drift har ikkje mottatt søknad for dette anlegget. Rørleggar som installerer eit slikt anlegg skal alltid sende inn søknad om dette med berekningsgrunnlag, situasjonsplan, plassering av utskiljar osv. Sidan vi ikkje har mottatt ein slik søknad, har vi heller ikkje kunne vurdert dette anlegget.

Rørleggar må sende inn registreringsmelding for ny utskiljar ved Spar Seimstrand. Med dette skal det leggest ved berekningsgrunnlag for val av størrelse på anlegg, situasjonskart som viser plassering av anlegg, kva som vert ført på og tilknytingspunkt til kommunalt leidningsnett.

Under synfaring ved Spar Seimstrand har Teknisk drift, VA, registrert følgjande:

- Anlegget er har for høg temperatur. Dette indikerer at anlegg er for lite. Anlegg er målt til størrelse NS 3. I Lindås kommune er minste størrelse sett til NS 4.
- Anlegget er plassert inne i lukka rom, nær kjøkken og utan lufting over tak. Dette medføre at anlegg ikkje får tilstrekkeleg avkjøling slik at fett vert ført ut på kommunalt leidningsnett. (For å få tilstrekkelig avkjøling og lufting bør anlegg bør plasserast ute og under bakkenivå).
- Grunna lite fett er anlegg tømt 1 gong i året. Mangel på fett i anlegg og høg temperatur er indikasjonar på at anlegg ikkje fungerer etter intensjonen. (Teknisk drift har registrert mykje fett på leidningsnett nedstrøms tilknytingspunkt for Spar Seimstrand).

Det er med heimel i «Standard abonnementsvilkår – Tekniske og Administrative bestemmelser» og forskrift for fettutskiljar for Lindås kommune, at Teknisk drift, VA, kan krevje utskifting av utskiljar anlegg dersom disse har utslepp av feitthaldig avlaupsvatn.

mvh



LINDÅS KOMMUNE

Linda Folkestad

teknisk drift – veg, vatn og avlaup

Tlf: 56 37 51 70/ 975 85 285

www.lindas.kommune.no

Lik oss på

Følg oss på

Kikk oss i kartene

Fra: Rune Hindenes [<mailto:rune@seimstrand.no>]

Sendt: 15. september 2015 07:54

Til: Linda Hammersvik Folkestad

Emne: Fettutskiller

Hei

Vi er bedt om å sende tilbakemelding på framdrift med å skifte ut fettutskiller.

Vi har kontakta rørlegger som så snart dei kan vil setje igang arbeidet med dette. Når det gjeld konklusjonen om at vår fettutskiller er for liten, så er vi litt overraska, då denne vart kjøpt etter vurderingar gjort av Lindås Kommune, men vi skal få dette vurdert.

Det som kan seiast er at ved tømning, fant dei som tømte den ein knekk på eit rør som fører inn til fettutskillaren, noko som kan vere forklaringa på kvifor ting ikkje har fungert som det skal.

Uansett vil alt dette verte vurdert av rørleggaren, både utforming av anlegget og storleiken på fettutskillaren.

Vi kjem tilbake så snart vi har fått rørleggaren si vurdering.

--

Med vennlig hilsen

Rune Hindenes

Dagleg Leiar

Seimstrand AS

Tlf: 56357917

www.seimstrand.no