

GBNR 23/1 - Krav om innsending av søknad

Plassering av jord- og steinmassar: forslag til forbedring av overvannshåndtering.

Referat/avklaringer på tomt med representanter fra Meland Kommune, Staren AS og Boligbygg Vest samt ansvarlig søker Tysseland Arkitektur.

Kommunens ref: 16/2407-18/21315

Dato:06.06.2019

1 Kum løftes 80-100 cm i forhold til dagens situasjon.

2 3 stk. kum.

Rist på ene kummen byttes ut med tett lokk.

Kum nærmest pumpehus blir 60 kum med sandfang

3 Det lages avrenning med fall ca 1:100 bort til åpning av eksisterende elveløp/bekk.

