
Fra: Fureskjegget AS <fureskjegget.as@gmail.com>
Sendt: 25. mai 2015 23:18
Til: Tore Johan Erstad
Kopi: firmapost@arkes.no; Reidun Iden Lædre
Emne: Re: Oppføring av naust på gbnr 40/7 i Meland kommune - Tilkopling til kommunalt vannforsyningsanlegg
Vedlegg: Trase avløp.pdf

Hei Tore Johan

Etter samtale med Reidun sender vi inn tegning på trase til avløpsledning for gråvannutslipp. Trase/rør legges opp med 50mm rør med pumpekum opp til eksisterende kum grunnet høydeforskjell - tilkobles eksisterende slamutskiller/septik. Opprettholder da innvendig vannutak i naust.

Når det gjelder vannmåler innstallasjon på naust så er naust tiltenkt solgt på det private marked.

Skulle det være noen spørsmål i forbindelse med tilleggs dokumentasjon, vennligst ring meg på 90606638

Mvh

Svein Kristian Lekven

20. mai 2015 kl. 11.30 skrev Tore Johan Erstad <Tore.Johan.Erstad@meland.kommune.no>:

God dag, Svein Lekven

Jeg behandler nå søknad om IG for oppføring av naust på ovennevnte eigedom, og trenger noen avklaringer ift søknden om tilkopling til kommunalt vannforsyningsanlegg. Jeg lurar på følgende:

1. Er det riktig at det skal legges inn vann i alle fem naustene, slik tegningen vedlagt søknad om rammeløyve og tilkopling kan tyde på? (Det er også søkt om ansvarsrett for innvendig uttak av vann.) Reidun hos oss hadde etter samtale med tiltakshaver fått en oppfatning av at det kun var snakk om utvendig kran. Dersom det er tale om innvendig vannuttak i alle naustene, vil kommunen stille krav om en løsning for håndtering av utslipp (gråvannutslipp). Dersom det kun er utvendig kran, kreves ikke utslipp.

2. Kommunen vurderer å kreve at det installeres vannmåler, da jeg antar at naustene skal leies ut/selges (næring).

Jeg ber om tilbakemelding/synspunkter til disse punktene, og avventer søknadsbehandlingen til jeg hører fra deg. Kopi til ansvarlig søker til orientering.

Med venleg helsing

Tore Johan Erstad

Konsulent, byggesak

E-post: Tore.Johan.Erstad@meland.kommune.no