

	RADØY KOMMUNE SØKNAD OM TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT		Skjemaet skal fyllast ut av røyrleggjaren som skal utføra arbeidet og sendast i 2 eksemplar til Radøy kommune	
	Byggjeplass: <u>Austmarka</u>	Gnr <u>79</u>	Bnr <u>21</u>	Fnr
Eigar av eigedom/sanitaerlegg:		Adresse:		
<u>Bolig og Eiendom AS</u>		<u>Stølen 26A 5911 Alversund</u>		
Røyrleggjar:		Adresse:		
<u>Stendal VVS AS</u>		<u>Blombæren 1 5911 Alversund</u>		
Vedlegg:				
<input checked="" type="checkbox"/> Situasjonsplan <input checked="" type="checkbox"/> Kjellarplan <input checked="" type="checkbox"/> Etasjeplan <input type="checkbox"/> Profilar				
Meldinga gjeld tilknytning til offentlig:				
<input checked="" type="checkbox"/> Vassleidning <input checked="" type="checkbox"/> Avlaupsleidning <input type="checkbox"/> Overvassleidning				
for:				
<input checked="" type="checkbox"/> Bustad <input type="checkbox"/> Hytte <input type="checkbox"/> Fjøs <input type="checkbox"/> Anna				
<u>2 mansboliger</u>				
Brutto areal på bygg(a): <u>250</u> m ² for begge				
Normal vassmengd etter "Normalreglementet": _____				
Leidningsmaterieell:				
Utv. avlaupsleidning		<u>110 PVC KLT</u>		
Innv. avlaupsleidning		<u>110 PVC KLT</u>		
Utv. vassleidning		<u>32 mm NT10</u>		
Innv vassleidning		<u>32 mm NT10</u>		
Overvassleidning		_____		
Omtrentleg trykk i tilknytningstidspunktet: Kpa _____ (mvs) _____				
Leidningane skal:				
<input checked="" type="checkbox"/> Prøvast <input type="checkbox"/> Vanleg kontroll				
Leidningane er:				
<input type="checkbox"/> Trykkprøvde <input type="checkbox"/> Kontrollerte <input type="checkbox"/> Godkjende				
* Underskrift byggherre:		Underskrift røyrleggjar:		
				
<u>Alversund 14/12 2006</u>		<u>Alversund 9/12 2006</u>		
Når tilknytning til offentlig leidning er utført, sender røyrleggjar kopi av dette skjema til kommunen				
Tilknytninga er føreteke den _____ / _____ 200				

VILKÅR FOR TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT:

Melding om utføring av sanitæranlegg vert godkjent på følgjande vilkår:

1. Røyrleggjar og eigar av sanitæranlegg skal retta seg etter gjeldande sanitærreglement ("Normalreglementet for sanitæranlegg")
2. Arbeidet skal utførast i samsvar med godkjent melding og teikningar av offentleg godkjent røyrleggjar.
3. Det må meldast av for kontroll, **seinast 2 dagar før** arbeidet tek til.
4. Røyrleggjar og eigar må retta seg etter "Forskrifter for vass- og kloakkavgifter" for Radøy kommune vedtekne i kommunestyret 01.01.97, utdrag følgjer vedlagt.
5. Naudsynt overdekking for leidningane er:
80 cm i jord, djupare i fjell, stein og grus.
Ved tilleggsisolering kan minste overdekking reduserast til **50 cm**.
Ved bruk av vassleidning m/el. kabel skal denne vere dekt med **min. 30 cm** jord eller **10 cm** betong.
6. Dersom vanleg driftrykk er lågare enn $0,2 \text{ N/m}^2$ (2 kg/cm^2) eller høgare enn $0,6 \text{ N/m}^2$ (6 kg/cm^2) er det **eigar** sitt ansvar å halda trykkauke eller reduksjonsanlegg.
7. Evt andre vilkår: _____

SKAL FYLLAST UT AV TEKNISK KONTOR

AVGIFTSATSANE VERT:

	Sats:		Dato
Vatn:	Tilknytingsavgift: _____	kr	<u>18375,-</u>
	Årsavgift: <u>2 x 3920,-</u>	kr	<u>7840,-</u>
	Målaravgift pr m ³ _____	kr	_____
Kloakk:	Tilknytingsavgift: _____	kr	<u>19875,-</u>
	Årsavgift: <u>2 x 3958,-</u>	kr	<u>7916,-</u>
	Målaravgift pr m ³ _____	kr	_____

Teknisk kontor, den

24/1-17

2005

 **RADØY KOMMUNE**
Stine P. Sylløve
5936 MANGER
Underskrift

SAKSGANG:

Dette skjema skal sendast inn til Radøy kommune utfylt i 2 eksemplar

1 kopi vert returnert røyrleggjar

1 original vert returnert eigar

når melding er godkjent

Teknisk avdeling arkiverer 1 original

Teknisk kontor sender melding til økonomikontoret i Radøy kommune

A. Tilknytingsavgift Straks skjema er registrert, for innkrevjing av avgifta

B. Årsavgift Nybygg når bygget vert teken i bruk (bruksløyve)

Eksisterande bygg straks leidning er tilknytt offentleg nett

Røyrleggjar skal returnera kopi av side 1 til teknisk kontor straks tilknytning til offentleg leidning er utført.

Kontroll skal utførast ved:

- grøfter klar til attfylling
- trykkprøving
- tilleggsisolering
- grunnleidningar

Møter ikkje kontrolløren opp til avtala tid, kan arbeidet halda fram