




Q-3

TK -05, 97

 <b>RADØY KOMMUNE SØKNAD OM TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT</b>		Skjemaet skal fyllast ut av rørleggaren som skal utføra arbeidet og sendast i 2 eksemplar til Radøy kommune			
Byggjeplass: <i>Tostavegen 637</i>		Gnr	Bnr	Fnr	Tomt nr
Eigar av eigedom/sanitæranlegg: <i>M. Haugland Bygg as</i>		Adresse: <i>Øvre Mjøs 9, 5939 Sletta</i>			
Rørleggjar: <i>Hjelmås VVS as</i>		Adresse: <i>Leiknevegen 183, 5915 Hjelmås</i>			
Vedlegg: <input checked="" type="checkbox"/> Situasjonsplan <input type="checkbox"/> Kjellarplan <input checked="" type="checkbox"/> Etasjeplan <input type="checkbox"/> Profilar					
Meldinga gjeld tilknytning til offentlig: <input checked="" type="checkbox"/> Vassleidning <input type="checkbox"/> Avlaupsleidning <input type="checkbox"/> Overvassleidning for: <input type="checkbox"/> Bustad <input type="checkbox"/> Hytte <input checked="" type="checkbox"/> Fjøs <input type="checkbox"/> Anna					
Brutto areal på bygg(a): <u>80,80</u> m <sup>2</sup>					
Normal vassmengd etter "Normalreglementet": _____					
Leidningsmaterieill: Utv. avlaupsleidning <u>PP</u> Innv. avlaupsleidning <u>PP</u> Utv. vassleidning <u>P=80</u> Innv vassleidning <u>RIR</u> Overvassleidning _____					
Omtrentleg trykk i tilknytningstidspunktet: Kpa _____ (mvs) _____					
Leidningane skal: <input checked="" type="checkbox"/> Prøvast <input type="checkbox"/> Vanleg kontroll					
Leidningane er: <input type="checkbox"/> Trykkprøvde <input type="checkbox"/> Kontrollerte <input type="checkbox"/> Godkjende					
Underskrift byggherre:  <b>M. Haugland Bygg A/S</b> Øvre Mjøs 9, 5939 SLETTA Org.nr. 995 458 675 M.V.A. <u>1415</u> 2006			Underskrift rørleggjar:  <i>Peder Hegraaen</i> <u>Hjelmås</u> 125    2006		
Når tilknytning til offentlig leidning er utført, sender rørleggjar kopi av dette skjema til kommunen					
Tilknytninga er føreteke den _____ / _____ 200					

### VILKÅR FOR TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT:

Melding om utføring av sanitæranlegg vert godkjent på følgjande vilkår:

1. Røyrleggjar og eigar av sanitæranlegg skal retta seg etter gjeldande sanitærreglement ("Normalreglementet for sanitæranlegg")
2. Arbeidet skal utførast i samsvar med godkjent melding og teikningar av offentleg godkjent røyrleggjar.
3. Det må meldast av for kontroll, **seinast 2 dagar før** arbeidet tek til.
4. Røyrleggjar og eigar må retta seg etter "Forskrifter for vass- og kloakkavgifter" for Radøy kommune vedtekne i kommunestyret 01.01.97, utdrag følgjer vedlagt.
5. Naudsynt overdekking for leidningane er:  
**80 cm** i jord, djupare i fjell, stein og grus.  
Ved tilleggsisolering kan minste overdekking reduserast til **50 cm**.  
Ved bruk av vassleidning m/el. kabel skal denne vere dekt med **min. 30 cm** jord eller **10 cm** betong.
6. Dersom vanleg driftrykk er lågare enn 0,2 N/m<sup>2</sup> (2 kg/cm<sup>2</sup>) eller høgare enn 0,6 N/m<sup>2</sup> (6 kg/cm<sup>2</sup>) er det **eigar** sitt ansvar å halda trykkauke eller reduksjonsanlegg.
7. Evt andre vilkår: \_\_\_\_\_

### SKAL FYLLAST UT AV TEKNISK KONTOR

### AVGIFTSATSANE VERT:

	Sats:		Dato
<b>Vatn:</b>	Tilknytingsavgift:	kr <u>18375,-</u>	_____
	Årsavgift:	kr <u>2090,-</u>	_____
	Målaravgift pr m <sup>3</sup>	kr _____	_____
<b>Kloakk:</b>	Tilknytingsavgift:	kr _____	_____
	Årsavgift:	kr _____	_____
	Målaravgift pr m <sup>3</sup>	kr _____	_____

Teknisk kontor, den

30/3-17 200

 **RADØY KOMMUNE**  
5936 MANGER  
Stinet Syden  
Underskrift

### SAKSGANG:

Dette skjema skal sendast inn til Radøy kommune utfylt i 2 eksemplar

1 kopi vert returnert røyrleggjar

1 original vert returnert eigar

**når melding er godkjent**

Teknisk avdeling arkiverer 1 original

Teknisk kontor sender melding til økonomikontoret i Radøy kommune

**A. Tilknytingsavgift** Straks skjema er registrert, for innkrevjing av avgifta

**B. Årsavgift** Nybygg når bygget vert teken i bruk (bruksløyve)  
Eksisterande bygg straks leidning er tilknytt offentleg nett

Røyrleggjar skal returnera kopi av side 1 til teknisk kontor straks tilknytning til offentleg leidning er utført.

Kontroll skal utførast ved:

- grøfter klar til attfylling
- trykkprøving
- tilleggsisolering
- grunnleidningar

**Møter ikkje kontrolløren opp til avtala tid, kan arbeidet halda fram**