



Haugen Vva AS  
Kanalveien 5  
5068 BERGEN

Referanser:

Dykkar: Belinda Nesbjørg  
Vår: 20/17574 - 20/73516

Saksbehandlar:

Jan Roald Wolff Trein  
jan.roald.wolff.trein@alver.kommune.no

Dato:

17.11.2020

## **Svar på Søknad om godkjenning av tekniske planer - gbnr 445/416 Kartveit**

Hei

Vi har mottatt deres søknad om godkjenning tekniske planer for Langhøyane boligfelt, byggetrinn 3.

Vi har sett over saka og har en uttale til dette.

### **Vatn**

- Alver kommune vil ikkje ha vasskummar plassert i vegbanen slik plassering på V1 er teikna inn. Det hadde vert fint om denne vert flytta.
- Hoved strekket på VL må etableres i 180mm pe 100 sdr 11
- Ledningen kan også gå i et rettsrekk mellom tilknytningspunkt uten knekkpunktene som er vist i planen Ved V1.

### **Avløp**

- Avløp ser greit ut.

### **Veg og overvatn**

#### **Alver kommune**

Postboks 4, 5906 Frekhaug

Innbyggjarservice: +47 56 37 50  
00

post@alver.kommune.no

www.alver.kommune.no

Kontonummer: 3207 29 30559

Organisasjonsnummer: 920 290 922

- **o\_KV17 og o\_FT14**  
Vegen er noko brattare enn det vegnormen tillet (8%), men dette kan vi akseptere. Tilsvarende og for o\_FT14 som følgjer vegen. Vegen har ikkje snumoglegheit i enden. Her meiner vegavdelinga at det må gjerast ein mindre reguleringsendring for å ivareta moglegheit til å kunne snu. Det vil ikkje være forsvarleg å måtte rygge med større køyretøy over 200m med fall på over 10%.
- **Kommentar ift å knytte saman drift av gangvegssystem mellom byggetrinn 2 og 3:**  
Om det i driftssamanheng er tenkt gjennomkøyning frå byggetrinn 3 til o\_KV14, via o\_G01 og o\_G02 i byggetrinn 2, bør ein og streve etter ein noko breiare o\_G01 mot byggetrinn 3, og tilpasse svingradius mot o\_G02 for å kunne køyre gjennom traktor med brøyteskjær vinterstid. Det vil og være behov for bom/sykkelsperr mellom gangvegssystema, for å hindre at normaltrafikk kan køyre gjennom. Som kommentert i godkjenning av teknisk plan for byggetrinn 2, kan gjennomkøyning med maskinelt utstyr til o\_KV05 (via o\_G01) verte problematisk vinterstid, grunna stigningstilhøva for gangvegen mot vest – Ref: 20/9881 – 20/63470.
- **Sprengstein som forsterkningslag:**  
Sprengt steinmasse som forsterkningslag i vegkroppen, må tilfredstille krav til steinstørrelse og mengde finstoff, jmf. Vegdirektoratets handbok N200 – Vegbygging.
- **Veglysplan:**  
Som for byggetrinn 2, ønskjer vi og at det vert utarbeid veglysplan langs veg og fortau.
- **Overvatn-Kjeftesluk:**  
På bakgrunn av vegen sin utforming med rettstrekk og fall på 10%, ønskjer vegavdelinga at det vert nytta kjeftesluk med frontrist. Det bør og vurderast å justere opp til 300mm rørstørrelse for overvatn.

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn-  
avløp-forvaltning

Arne Helgesen  
Avdelingsleiar

Jan Roald Wolff Treni  
Rådgjevar

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

**Kopi til:**

Marianne Aadland Sandvik

**Mottakarar:**

**Mottakarar:**  
Haugen Vva AS

Kanalveien 5 5068

BERGEN