

SLUTTKONTROLL Gnr/Bnr 209/43

Listen omfatter momenter som søker påviser ferdigstilt forut for anmodning om brukstillatelse (dato 1) og ved krav om ferdigattest (dato 2).

"Dato 1" markerer påvist ferdig før anmodning om brukstillatelse. Moment 1-15 må være utført før anmodning om brukstillatelse, mens 16-24 kan utstå til krav om ferdigattest.

"Dato 2" markerer påvist ferdig før krav om ferdigattest. Kreves ferdigattest direkte, brukes både "Dato 1" og "Dato 2"

	Påvist ferdigstilt	Dato 1 Bruk	Dato 2 Ferdig	Forklaringer
INNVENDIG	1 Det er kontrollert at vilkår i tillatelsen er gjennomgått, og ivaretatt.	1	12/2	Bestemmelser som fremgår av tillatelsen
	2 Kontrolldokumentasjon foreligger	1	12/2	Kontrolldokumentasjon for bedriftens kontrollansvar. I hht foretakets kvalitetssystem.
	3a Ikke innredet del av bolig trekkes ut av søknad	—	—	Må sende endringssøknad
	3b Boligdel ønskes innredet som ikke er omfattet av søknad	—	—	Må sende endringssøknad
	4 Innvendige trapper ferdig med rekkverk på begge sider.	—	—	
	5 Driftsklar ventilasjon på kjøkken og minst ett bad WC	12/2	—	
	6 Minst ett bad, WC er klargjort for bruk	12/2	—	
	7 Tilstrekkelig fall på gulv i våtrom	12/2	—	Krav om sluk. Krav om "tilstrekkelig fall mot sluk for de deler som må antas å bli utsatt for vann regelmessig".
	8 Kjøkken med installasjoner er ferdig til bruk	12/2	—	
	9 Røykvarslere er montert	12/2	—	Må varsle i oppholdsrom og soverom også når mellomliggende dører er lukket
UTVENDIG	10 Brannslukningsapparat eller husbrannslange er montert	12/2	—	
	11 Annethvert soverom/oppholdsrom i 2. etasje har godkjent rømnings vindu	—	—	Krav: fri åpning bredde min. 50 cm Fri åpning høyde min. 60 cm, samt høyde + bredde = min. 150 cm
	12 Vann er satt under trykk og avløp etablert.	12/2	—	
	13 Kloakkavlufting er ført over tak	12/2	—	
	14 Ev. utvendige kummer er sikret med lokk	12/2	—	
	15 Grøfter er tilbakefylt og skråninger er sikret	12/2	—	
	16 Inngangstrapp, og ev. utvendig kjellertrapp har rekkverk på begge sider.	—	—	På inngangstrapp hvis trappeplattin er høyere enn 50 cm over terreng
	17 Rekkverk på balkong er montert	—	—	Rekkverk skal ha høyde på min. 90 cm. Balkongdør skal sikres, hvis rekkverk utstår til ferdigattest.
	18 Balkong er montert	—	—	Balkongdør skal sikres inntil balkong og rekkverk er montert. Kan utstå til ferdigattest.
	19 Husnummerskilt er montert	NEI	—	Når hjemlet i kommunal vedtekt <i>VED FERDIGATTESJ</i>
	20 Ev. pipe er ført over tak, pipehatt og stigetrinn for feier er montert.	12/2	—	Krav: Pipehøyde over tak min. 80 cm.
	21 Snøfangere er montert.	12/2	—	Senest før første snefall, hvis påkrevet avhengig av taktekking. Kreves over sted der det er vanlig å ferdes.
	22 Terrenget er lagt med fall fra husvegg	12/2	—	Minst 1:50 i minimum 3 m bredde fra vegglin
	23 Takvann ledes bort fra bygningen	—	NEI	<i>VED FERDIGATTESJ</i>
	24 Adkomst og biloppstilling er tilstrekkelig opparbeidet for bruk	12/2	—	
Data for utfylling for brukstillatelse / ferdigattest:		Sign.	<i>Ronald Denh</i>	
<i>28/2-14</i>				