

---

**Frå:** Hogne Høysæter <HHOY@cowi.com>  
**Send:** 17. desember 2020 13:47  
**Til:** Bjørn Bjørge Torsvik Størkersen  
**Kopi:** Odd Haugen; Ansgar Krogsrud Bergsvik; Nils-Arne Træland; Vidar Østerbø  
**Emne:** FW: Bergsvik hyttefelt - oversending av teikning for kummunal vasskum V6  
**Vedlegg:** GH010\_E.pdf; H025-V6.pdf; H021.pdf

Hei

Viser til spørsmål om kum kort i samband med søknad ferdigattest og telefonsamtale tidlegare i dag.

Eg har snakka med Nils Arne Træland på telefon for lite stund og han bekreftar at kummar er montert i tråd med kumteikningar.  
Eg vidaresender epost frå 2017 då endringar rundt kummar ved fylkesvegen vart avtalt. Teikningane GH010\_E og H025-V6 var lagt ved eposten opprinneleg. Det var siste revisjonen me gjorde på oversiktsteikninga.  
Eg har også lagt ved teikning H021 som viser kum V2. Vasskummane inne i feltet, V2, V3 og V4 skal ha lik utføring for armaturet i botn, men fordeling av stikkleidningar vil nok vera litt ulik etter kor mange fritidseigedomar som er knytt til den enkelte kummen.

Vonar dette er til hjelp og ferdigattest kan gjevast. Ta gjerne kontakt om det er spørsmål

Med venleg helsing

Hogne Høysæter  
Ingeniør

COWI AS  
Sandvenvegen 40  
5600 Norheimsund

Sentralbord: (+47) 02694  
Direkte: (+47) 950 85 656  
E-post: [hhoy@cowi.com](mailto:hhoy@cowi.com)  
[www.cowi.com](http://www.cowi.com)

Tenk på miljøet - må du skrive ut denne e-posten?

---

**From:** Hogne Høysæter <[HHOY@cowi.com](mailto:HHOY@cowi.com)>  
**Sent:** mandag 27. november 2017 13:51  
**To:** Ansgar Krogsrud Bergsvik <[ansgar.bergsvik@icloud.com](mailto:ansgar.bergsvik@icloud.com)>; Bjørn Bjørge Torsvik Størkersen <[bjorn.storkersen@austrheim.kommune.no](mailto:bjorn.storkersen@austrheim.kommune.no)>; Odd Haugen <[odd.haugen.maskinstasjon@gmail.com](mailto:odd.haugen.maskinstasjon@gmail.com)>  
**Cc:** Nils-Arne Træland <[nils-arne@lindaasvvs.no](mailto:nils-arne@lindaasvvs.no)>  
**Subject:** Bergsvik hyttefelt - oversending av teikning for kummunal vasskum V6

Hei

Viser til tidlegare epostar og synfaringa.

Revider teikning GH010 E viser plassering av ny kum V6. Vedlagt ligg også detaljteikning for denne kummen og armaturliste. Austrheim kommune leverer sjølv vassmålararen som er vist, medan restarande skal leverast/monterast av entreprenør/rørleggjar.

Avtalar om det kommunale arbeidet skal gjerast mellom kommune og entreprenør slik at dette ikkje vert belasta det som vert bygd ut for feltet, så også praktiske detaljar om utføring. Drenering for begge vasskummane (V5 og V6) vert kopla saman og ført i leidningsgrøfta gjennom fylkesvegen.

Den reviderte teikninga GH010 E er også oversendt til Statens vegvesen slik at Løtveit og Hagesæter har denne.

Sjekk at det ikkje er kabelanlegg ein kjem i konflikt med når arbeidet skal gjerast.

Ta gjerne kontakt om det er spørsmål.

Med venleg helsing

Hogne Høysæter  
Ingeniør

**COWI AS**  
Sandvenvegen 40  
5600 Norheimsund

Sentralbord: (+47) 02694  
Direkte: (+47) 950 85 656  
E-post: [hhoy@cowi.no](mailto:hhoy@cowi.no)  
[www.cowi.no](http://www.cowi.no) / [www.cowi.com](http://www.cowi.com)

Tenk på miløet - må du skrive ut denne e-posten?

COWI handles personal data as stated in our [Privacy Notice](#).