
Fra: Marius Flemmen Knudsen
Sendt: torsdag 10. november 2016 15.12
Til: 'Christian@adja.no'
Kopi: 'olafia@tyark.no'; Tore Johan Erstad
Emne: Tiltak mot avrenning i Mjåtveitelva

Hei

Viser til kommunens epost datert 04/11.16 og deres svar 08/11.16.

I mailen deres skissere dere å anlegge en voll rundt området i 1-2 meters høyde, og vollen skal lages av avrenskningsmasser.

Kommunen ser det som positivt at det anlegges et ytterligere tiltak for å hindre avrenning til vassdraget. Men kommunen ber om at det kommer klarere frem hva dette tiltaket innebærer. Det vil være viktig at det blir presisert hvordan skal utføres og hva slags masser som skal nyttes. Dette for å sikre at vollen har den ønskede virkningen med å senke vannhastigheten og sikre utfelling av partikler. Det er også viktig å vite hvordan det er planlagt å lede vannet og hvor det skal ende opp. Hvordan vollen bygges opp og av hva type masser er viktig for å sikre at ikke det forekommer avrenning fra selve vollen ut i vassdraget, eller at det skje lekkasjer gjennom vollen.

Kommunen ber også om en redegjørelse for når de filteringsbassengene skissert i VA-rammeplan skal bygges, dette er viktig i sammenheng med at utbyggingen på sikt vil komme nærmere vassdraget enn det er i dag. Det er viktig å understreke at tiltak for å hindre avrenning må gjennomføres før grunnarbeid starter.

Kommunen vil påpeke det som positivt at entreprenøren har flyttet dieseltanker og lignende slik at det ikke er fare for lekkasje ut i vassdraget.

Dersom de har spørsmål, der det bare å ta kontakt med undertegnede.

Venleg hilsen

Marius Flemmen Knudsen
Skog- og miljøkonsulent i kommunane Meland og Modalen

Sentralbord 56 17 10 00 / 56 17 11 86
postmottak@meland.kommune.no



[Sjå brosjyren vår](#)