

Fra: Terje Seim <terje@seimbygg.no>
Sendt: tirsdag 14. desember 2021 10:56
Til: Roger Fanavoll Fjellsbø
Emne: Fwd: Innmåling
Vedlegg: Detaljregulering Sjøvold-Seim-Vedlegg A Rev 041116-kopi 5.pdf;
A3_kartutsnitt innmålt ringmur_4631_172_203 mh.pdf

Hei Roger,
Viser til hyggelig telefon samtale tidligere idag.
Her kommer en innmåling som ikke er i SOSI fil format.

Tomten kan planeres på 29,80 moh etter regulerings plan. Ringmur er 30 cm. Det betyr at planert nivå er
Topp ringmur 29,93 -Ringmur 30cm = 29,63 MOH på planert nivå. Vi er da 17cm under Max høyden i
regulerings plan.

Kan du bekrefte å ha mottatt denne e-posten?

Med vennlig hilsen

Terje Seim
Daglig Leder

Seim Bygg AS
Nesbrekka 28
5912 Seim

tlf 930 04 156
terje@seimbygg.no



Videresendt melding:

Fra: Sigmund Holmaas <sigmund@sh-oppmaaling.no>
Emne: SV: Innmåling
Dato: 14. desember 2021 kl. 10:47:21 CET
Til: Terje Seim <terje@seimbygg.no>

Hei,

Sender over kartutsnitt med innmålt grunnmur der høyde på golv 1-etg er lagt inn.
Golv 1-etg er søkt på kote +29,65m, innmålinga viser høyde kote + 29,93m.
Rettleiaren «Plassering og beliggenhetskontroll» er toleranse for høyde oppgjeve til å vera 20cm for områdetype 2.
Nøyaktighet for målingane er oppgjeve til å vera innafor 10cm (GPS-målt).

Innmålinga viser i såfall 8cm for høgt, avklarte med Seim Bygg as, at dette var minimalt.

Mvh

Sigmund Holmaas



SH Oppmåling AS
Sandnesstykket 20
5981 Masfjordnes
Epost: sigmund@sh-oppmaaling.no
Tlf 472 99 092
www.sh-oppmaaling.no

Fra: Sigmund Holmaas
Sendt: torsdag 15. juli 2021 11:05
Til: Terje Seim <terje@seimbygg.no>
Emne: SV: Innmåling

Hei,

Sender over kartutsnitt og sosi-fil med innmålt topp ringmur.
Plasseringa er i tråd med situasjonsplanen, topp mur er innmålt til kote +29.93m, OK-golv i søknad er på kote +24.65m.

Har ikkje sendt det til kommunen enno, er litt høg, 28cm i forhold til omsøkt. Gje ei tilbakemelding på det før eg evt sender den over til Alver.

Ved spørsmål ta kontakt!

Mvh

Sigmund Holmaas

SH Oppmåling AS
Sandnesstykket 20
5981 Masfjordnes
Epost: sigmund@sh-oppmaaling.no
Tlf 472 99 092

Fra: Terje Seim <terje@seimbygg.no>
Sendt: tysdag 30. mars 2021 08:34
Til: Sigmund Holmaas <sigmund@sh-oppmaaling.no>
Emne: Innmåling

Med vennlig hilsen

Terje Seim
Daglig Leder

Seim Bygg AS
Nesbrekka 28
5912 Seim

tlf 930 04 156
terje@seimbygg.no

