

## Bruk av regnearkene

Det er i utgangspunktet bare nødvendig å fylle ut de hvite feltene på arkene. Data som brukes i flere ark, hentes først og fremst fra arket **Risikovurdering**.

NB: **Særskilt vedtak** skal fylles ut av skiltmyndigheten!

## Låsing

For å hindre at det skrives i ruter som ikke skal endres, er regnearkene låst. Når regnearket er låst, kan det bare skrives i de hvite cellene.

For å låse opp et ark:

Tidl. Office-versjon: Velg Verktøy - Beskyttelse - Opphev arkbeskyttelse - passord 051

Office 2010: Fil - Informasjon - Tillatelser - passord 051.

For å låse et ark:

Tidl. Office-versjon: Velg Verktøy - Beskyttelse - Beskytt ark - Skriv inn passord 051 (sjekk at det bare er krysset av for ulåste celler) Deretter må passordet gjentas.

Office 2010: Se gjennom - Beskytt ark - Skriv inn passord 051 som over.

## Vegmelding (Skiltmyndighet)

Vegmelding sendes til Vegtrafikksentralen når en veg blir stengt eller når det blir redusert fremkommelighet på vegger med en del trafikk (f.eks med ÅDT over 1500). (Dette er ønsket praksis fra VTS-sør; må avklares i hver region)

## Utskrift (Skiltmyndighet)

Arkene bør skrives ut i pdf-format før lagring i Sveis og ved oversendelse til entreprenører.

Justert den: **18.7.2012**

- Endret tekst i arkene fra "Sveis nr." til "Sak/Sveis nr."

- Plan-, sak/sveis- og vedtaksnummer legges inn via arket **Særskilt vedtak**.



## Statens vegvesen

### Enkel risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	0	Sak/Sveis nr.:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	KV 1023	fra Hp/km:	1 35m	til Hp/km:	
Strekning:	Kvassnesvegen			Sted:	31
Arbeid som skal utføres:	Legging av fiberkabel for BKK				
Ansvarshavende:	Trond Riisnes		Tlf./e-post:	97035434	
Entreprenør:	Minimaskin AS		Adresse:	PB 34 Minde	
Arbeidet utføres i perioden				5821 Bergen	
Fra dato:	3 desember 2014	Til dato:	31 desember 2014	E-post:	Eirik@mimimaskin.net

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- ▲ Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
  - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
  - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:			Konsekvens:			Prioritet: (= produktet)
	Sett inn verdi for :	Sett inn verdi for :	Sett inn verdi for :	Sett inn verdi for :	Sett inn verdi for :	Sett inn verdi for :	
Forhold nr.:	Stor: 1	Stor: 1	Stor: 1	Stor: 1	Stor: 1	Stor: 1	
↓ Beskrivelse:	Middels: 2	Middels: 2	Middels: 2	Middels: 2	Middels: 2	Middels: 2	
	Liten: 3	Liten: 3	Liten: 3	Liten: 3	Liten: 3	Liten: 3	
Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	1	2	2	2	2	2	2
1: Hull i fortau, påkjørselsfare	3	1	3	3	1	3	3
2: Fotgjengere må passere, fallfare/påkjørselsfare	3	1	3	3	1	3	3
3: Fremkommelighet Brannvesen og generell trafikk, problemer	3	2	6	3	2	6	6
4: Dersom ulykke inntreffer	3	1	3	3	1	3	3
5:			0			0	0
6:			0			0	0
7:			0			0	0
8:			0			0	0
9:			0			0	0
10:			0			0	0
11:			0			0	0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

1: Arbeidsområde sperres og skiltes

2: Fortau stenges, fortau på motsatt side

3: ikke til hinder

4: Alle må kjenne til varslingsrutiner ved ulykke

5:

6:

7:

8:

9:

10:

11:

Merknader:












# Statens vegvesen

## Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:	0	Sak/Sveis nr.:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	KV 1023	fra Hp/km:	1 35m	til Hp/km:	0
Strekning:	Kvassnesvegen			Sted:	31
Arbeid som skal utføres:	Legging av fiberkabel for BKK				
Entreprenør:	Minimaskin AS				
Adresse:	PB 34 Minde	5821 Bergen	Eirik@mimimaskin.net		
Ansvarshavende:	Trond Riisnes			Tlf./e-post:	97035434
Stedsansvarlig(e):				Tlf./e-post:	
<b>Arbeidet utføres</b>	<b>fra dato:</b>	<b>3 desember</b>	<b>2014</b>	<b>Til dato:</b>	<b>31 desember 2014</b>

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

### Varslingsmaterieill:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110.212	3
	106.1a	3
		0
	810 H	1
	810 V	1
	808.714	0
	372	0
	808.727	0

### Merknader:

### Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
- \_\_\_\_\_



Fylles ut av skiltmyndigheten:

\_\_\_\_\_

Sted

Dato

\_\_\_\_\_

Sign. (etter fullmakt)



Etablering av  
fiberkabel til Bedrift

Steinar Simonsen

Fordelingsnett og Tele

Vareadresse: Kvassnesvegen 56, 5914 Isdalstø

BKK Nett AS | Kokstadvegen 37, 5020

Bergen | T:55129282 | M: 91737018

| [www.bkk.no](http://www.bkk.no)

**MINIMASKIN AS**

**Trond Riisnes**

97035434

trond@minimaskin.net

Op  
skj





An architectural site plan showing building footprints, walls, and a street. A yellow rectangular box is overlaid on the plan, containing text. The number '42' is visible on the left side of the plan, and a small cross symbol is located to the right of the yellow box.

***Oppgraving av skjøtehull i fortau,  
øtte på rør og fylle igjen samme  
dag***





***Oppgraving av skjøtehull i fortau,  
skjøte på rør og fylle igjen samme  
dag***

29

0

44 m





Etablering av  
fiberkabel til Bedrift

Oppgraving av  
skjøte på rør o





Eta  
fiberka

**Steinar Simonsen**

Fordelingsnett og Tele  
Vareadresse: Kvassnesvegen 5

BKK Nett AS | Kokstadve  
Bergen | T:55129282  
| [www.bkk.no](http://www.bkk.no)

**MINI**

Tr

trond

skjøte hull i fortau,  
og fyller igjen samme  
dag

Steffar Simonsen  
Fordelingsnett og Tele  
Vareadresse: Kvassnesveien  
BKK Nett AS | Koksnes  
Bergen | T:55129  
| [www.bkk.no](http://www.bkk.no)



# BKK

blering av  
abel til Bedrift

n

56, 5914 Isdalstø

egen 37, 5020


2 | M: 91737018

## MASKIN AS

ond Riisnes

97035434

@minimaskin.net



stokk:

145

Dato:

28.11.2014

en, Tlf. 5512 7000



2000

ISEN

egen 56, 5914 Isdalstø

stadvegen 37, 5020

9282 | M: 91737018

**MASKIN AS**

**Andrius Riisnes**

97035434

riisnes@minimaskin.net



for dei type anlegg som finst på staden:

El-kabel  
 Telekabel  
 TV-kabel

Vassleiding  
 Avløpsleiding  
 Gassleiding

Signalkabel  
 Polygonpunkt  
 Grøntanlegg

Kulturminne  
 Gass  
Arne: \_\_\_\_\_

Nødvendige opplysningar og direktiv om anlegga er innhentta og varsel om graving er gitt.

(kryss av)

Arbeida skal utførast etter "Reiningsliner for graving i offentleg veg - NKJ nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland, Oktober 2013" og etter tilvisning av vedrørte partar. Eg godtar dei plikter som arbeid i offentleg veg medfører etter nemnde reiningsliner. Godkjend plan for arbeidsvarsling vil heggja føre før arbeidet vert sett i gong. Eg har gyldig ansvarsforsikring i følgje reiningslinene pkt. 1.6 og 1.7  ja  nei (kryss av)

Entreprenør:

Adresse:

Kontaktperson hos entreprenør:

Dato: 1-12-14 Underskrift:

Spesielle vilkår, evt sjå baksida:

**MINI MASKIN AS**

**Trond Rისnes**

97035434

trond@minimaskin.net

Graveløyve gitt

Graveløyve avsått

den \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 20\_\_

Kommune / Eining

Underskrift

Askøy, Fjell, Sund, Kvam, Voss, Ulvik, Granvin, Lindås, Austrheim, Meland, Os, Rodøy, Gulen



forpliktende erklæring om at tilstrekkelig undersøkning er gjort. Manglende avkrysning kan føre til avvist søknad.

Eigenkontroll skal utføres og skjema «*Entreprenøren sin egenkontroll ved arbeid i offentlig vegu* skal sendast til den enkelte kommune, jf. «*Reininger for graving i offentlig veg – NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland, Oktober 2013.*» Garantiid gjeld tre år frå dato for ferdigstølling. Entreprenøren / byggherre er ansvarleg for ferdigstølling.

#### Ansvarshavande eigar (byggherre)

Søknad om graveøyve skal alltid underskrivast av eigar av det aktuelle anlegg (byggherre).

Ved si underskrift skal eigaren (byggherren)

- ta på seg ansvaret for det ferdige anlegg, og for hendingar og skader som anlegget måtte medføre på vegen og tredjemann
- vere garantist for at entreprenøren sine plikter etter reglane blir oppfylt

#### Føresetnader for å ha liggande leidnings- og kabelanlegg i offentleg veg- og gategrunn

Løyvet frå kommunen er gitt mellomtois. Leidnings- og kabeligar er plikta til, for eiga rekning, å føreta dei nødvendige endringar med leidnings- eller kabelanlegget – eventuelt fjerne det – dersom kommunen seinare måtte finne det nødvendig.

#### Risiko og ansvar

Mulig utempe for leidnings- eller kabelanlegget ved kommunen sitt vedlikehalds-, reparasjons- eller utbedringsarbeid er ikkje kommunen sitt ansvar. Kommunen har heller ikkje ansvar for skader/ulemper på leidnings- eller kabelanlegg som følgje av trafikkbelastning på vegen



Kontaktperson hos entreprenør: Trond Riisnes Tlf.: 97035434

Som eier av og oppdragsgiver for anlegget påtar jeg meg det ansvarret som reglene pålegger meg og garanterer for ferdigstillelse av anlegget uten utgift for vegetaten. Jeg godtar også de til enhver tid gjeldende betingelser for å ha anlegg i offentlig veg.

Eiersøker: BKK NETT Adresse: Kokkstadveien 37 5257 Kokkstad

Dato 01.12.14

*Steinar Simonsen*  
Underskrift

Kontaktperson hos eiersøker: Steinar Simonsen Tlf.: 91737018/55129282

- Gravetillatelse er gitt med forbehold at det stilles garanti, etter reglene, pålydende kr. \_\_\_\_\_
- Endelig vegdekke skal utføres av: \_\_\_\_\_
- Spesielle vilkår gjelder: \_\_\_\_\_

Gravetillatelse er gitt

Gravetillatelse avsluttet den 7 den 7 2014 Underskrift \_\_\_\_\_

Tillatelsen og godkjente planer skal oppbevares på arbeidssstedet og fremvises ved kontroll



Etter vedtektene i Veglova §§ 32 og 57 og forskrifter om varsling av arbeid på offentlig veg vert det hermed søkt om løyve til:

Lægging  Liskifting  Reparasjon  Luftspenn

Veg nr.: 1023 Hp: 1 Km: 0,35. Arbeidsstad: Krossnesvegen 31

Arbeids gjeld:

Vassleiding  Feltekabel  Avløpsleiding  Anna (Fibrekabel)  
 El-kabel  Gassleiding  TV-kabel

Overrønde dekke:

Asfalt  Brostein  Grus  Anna:

Frå eigedom Gnr.: bnr.: slik det er vist på vedlagde kart / skisse i målestokk 1:1000

Arbeidskliding: Lægging av Fibrekabel til Bedrift for BKK.

Arbeidet er ønska oppstarta: 3/12-14 og venta avslutta: 19/12-14 Arbeidet tar

Talet på kryssingar: 0 stk. Boring:  ja, ved km:  nei

Lengde på luftspenn/grøft langs veg: m frå km: til km:

1-en. dag  
+ asfaltering.

Som eigar av og oppdragsgjever/byggherre for anlegget tek eg på meg det ansvarar som "Reiningslinser for graving i offentleg veg - NKT nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland, Oktober 2013" pålegg meg og garanterer for ferdigstilling av anlegget utan kostnad for vegbalder. Eg godtek dei vilkår for løyvet som går fram av nemnde retningslinser.

Oppdragsgjever/byggherre: BKK Nett

Adresse: Kallestadveien 37 5257 Kallestad

Kontaktperson hos oppdragsgjever/byggherre: Sveinve Sivertsen Tlf: ~~9203~~ 91737018

Dato: 1-12-14 Underskrift: Steinar Skarvøen

Som entreprenør er eg kjend med dei plikter som gjeld for undersøking på grøvestaden. Det er sett kryss

Spesielle vilkår, forts. :

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

**Forsetnader for arbeid i offentleg veg**

Det er vedtatt egne "Reiningsliner for graving i offentleg veg – NKR netterktsgruppe Veg og trafikk *Hardaland, Oktober 2013*". Desse gjeld for alt arbeid i eller ved offentleg veg. Entreprenør/byggherre kan få reglane ved å vende seg til den einstkide kommunne.

**Ansvarshavande entreprenør**

Det skal alltid vere ein ansvarshavande entreprenør (eventuelt offentleg teknisk etat) for graving i offentleg veg.

Den som skal vere ansvarshavande entreprenør for eit anlegg i eller ved offentleg veg skal ha dei nemnte reiningsliner og full kjenskap til desse. Ved underskrift på søknadskjema skal entreprenør forplikte seg til å følgje reglane og ta på seg det ansvarret som følger med.

Ansvarleg entreprenør har eit særleg ansvar for at det er gjort tilstrekkeleg undersøking om det er andre anlegg i vegen på den staden der det skal gravast. Entreprenøren må ha full oversikt over tilhøva sjølv om andre har gjort undersøkingar. Avkryssing på søknadskjema skal gjelde som

Vannledning \_\_\_\_\_ Telekabel \_\_\_\_\_ **X Asfalt**  
Avløpsledning \_\_\_\_\_ TV-kabel \_\_\_\_\_ Brostein \_\_\_\_\_  
El-kabel \_\_\_\_\_ **X FIBERKABEL** \_\_\_\_\_ Annet \_\_\_\_\_

Off. veg nr.: KV 1023 \_\_\_\_\_ Hp. 1 35m \_\_\_\_\_ Arbeidssted: Kvassnesvegen 31 \_\_\_\_\_  
Lengder på grøft/HULL langs veg: ca 4 \_\_\_\_\_ m. Kryssinger: nei \_\_\_\_\_

Opplysninger om gravingen: Legging av fiberkabel til bedriftskunde for BKK \_\_\_\_\_  
Fra eiendom gnr.: \_\_\_\_\_ bnr.: \_\_\_\_\_ Slik det er vist på vedlagte kart / skisse (M = 1: 1000).

Arbeidet ønskes oppstartet: 03.12.14 \_\_\_\_\_ og ventes avsluttet: 31.12.14 \_\_\_\_\_  
**ARBEIDET TAR EN DAG + ASFALTERING**

Jeg er kjent med de plikter som gjelder for undersøkelse av gravestedet. Det er satt kryss for de typer anlegg/interesser som finnes på stedet.

<input checked="" type="checkbox"/> El-kabel	Vannledning	Signalkabel	Andre berørte
<input checked="" type="checkbox"/> Telekabel	Avløpsledning	Polygonpunkt	Antikvarisk
<input type="checkbox"/> TV-kabel	Skilt	Grøntanlegg	

Nødvendige opplysninger og direktiv vedr. anleggene er innhentet, og varsel om gravingen er gitt. (Kryss av)  
Arbeidet skal utføres etter regler i offentlig veg- og gategrunn, og etter anvisning fra berørte parter.  
Jeg godtar de forpliktelser som graving i offentlig veg medfører etter reglene.

Ent: MINIMASKIN AS Adresse: POSTBOKS 34 5821 BERGEN

Dato: 01.12.14 *Trond Risesnes*



---

*Retningslinjer for graving i offentlig veg - NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland*

**Søknad om løyve til graving i offentlig veg**

**Vedlegg 2.1**

---

*Retningslinjer for graving i offentlig veg - NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland*

**Vedlegg 2.2**

**SØKNAD OM GRAVETILLATELSE I OFFENTLIG VEG OG GATEGRUNN**  
(eller kryssing med luftstrek)

Etter bestemmelsene i Vegloven, §§ 32 og 57, og forskrifter om varsling av arbeid på offentlig veg søkes om gravetillatelse for Legge, strekke,

Kryss av:

Eks dekke:

# MINIMASKIN

VARSLINGSPROSEDYRE  
VED ALVORLIG SKADE ELLER ULYKKE, TILKALL ØYEBLIKKELIG HJELP

SNAKK ROLIG OG GI OPPLYSNINGENE I FØLGENDE REKKEFØLGE

1. ADRESSE OG KOMMUNE
2. DITT NAVN OG NUMMER DU RINGER FRA
3. FORKLAR SITUASJONEN

## NØDNUMMERE

AMBULANSE	11
BRANNVESEN	11
POLITI	11
ARBEIDSTILSYNET	8154822

All varsling av alvorlige hendelser eller ulykker skal varsles på

55290460 eller nærmeste overordnede

Når en ulykke inntreffer skal følgende tiltak gjennomføres

- Ta hånd om den eller de som er skadet
- Tilkalle nødvendig assistanse, ambulanse, lege, brannvesen, politi
- Forhindre at fler blir skadet
- Sperre av området for uvedkommende og hindre at noe blir endret på stedet før en eventuell undersøkelse av politi, arbeidstilsyn eller andre myndigheter.....

---

# AS



LP

:

.3

.0

.2

!2



le

ventuell

.....





# Statens vegvesen

## Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	Sak/Sveis nr.:	Vedtaks nr.:
Veg nr.: <b>KV 1023</b>	fra Hp/km: <b>1 35m</b>	til Hp/km: <b>0</b>
Strekning: <b>Kvassnesvegen</b>	Sted: <b>31</b>	
Arbeid som skal utføres: <b>Legging av fiberkabel for BKK</b>		
<b>Arbeidet utføres i perioden</b>		
Fra dato: <b>3 desember 2014</b>	Til dato: <b>31 desember 2014</b>	
Annet:		

Region: Velg	Region (2): Velg	
Avdeling: Velg	Avd. (2): Velg	Avd. (3): Velg
Seksjon:	Telefon:	Faks:
Adresse:	e-post:	

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>
30 40 50 60 70 80 90				Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

### Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **00.01.1900**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok 051 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):
 

Statens vegvesen.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Byggeleder:	<input type="text"/>
Annen offentlig etat.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilken:	<input type="text"/>
Entreprenør.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Minimaskin AS	
- Ansvarshavende: **Trond Riisnes** Tlf./e-post: **97035434**  
 Stedsansvarlig(e): **0** Tlf./e-post: **0**
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Velg**
- Lede-/følgebil .....
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 

Politi.....	<input type="checkbox"/>	Brannvesen.....	<input type="checkbox"/>	Ambulanse/lege.....	<input type="checkbox"/>
Vegtrafikksentralen.....	<input type="checkbox"/>				
Skole.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(n):	<input type="text"/>	
Kollektivselskap.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(t):	<input type="text"/>	
Radio, presse m.m.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:	<input type="text"/>	
Andre.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:	<input type="text"/>	
- Tillatelser:
 

Gravetillatelse.....	<input type="checkbox"/>	Arbeidstillatelse.....	<input type="checkbox"/>
----------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------

 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:


NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

<b>0</b>	<b>00.01.1900</b>	<input type="text"/>
Sted	Dato	Sign. (etter fullmakt)





# Statens vegvesen

## Kontroll av varsling og sikring ved arbeid på eller ved veg

Veg nr.: <b>KV 1023</b>	fra Hp/km: <b>1 35m</b>	til Hp/km: <b>0</b>
Strekning: <b>Kvassnesvegen</b>	Sted: <b>31</b>	
Arbeidsvarslingsplan nr.: <b>0</b>		
Utførende: <b>Minimaskin AS</b>		
Ansvarshavende: <b>Trond Riisnes</b>		
Stedsansvarlig: <b>0</b>		
Kontroll utført dato:		Kontroll utført av:

	Ja	Nei		Ja	Nei	Ikke kontr.	
Ansvarshavende tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stedsansvarlige tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Øvrige tilstede:	Har alle på arbeidsstedet de nødvendige kurs?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<div style="border: 1px solid black; height: 50px; width: 100%;"></div>	Risikovurdering forevist og OK?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Arbeidsvarslingsplan forevist og OK?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Loggbok forevist og OK?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

### Merknader:


1: Godkjent, småfeil kan forekomme

2: Feil og mangler, ikke alvorlige

3: Alvorlige feil og mangler, må utbedres

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
0	Arbeidsvarslingsplan:					
0.1	Arbeidsvarslingsplan: Finnes på stedet, mindre feil, mangler?					
0.2	Ansvarshavende: Tilgjengelig?					
0.3	Stedsansvarlig: utpekt?					
0.4	Loggbok: Tilgjengelig, oppdatert?					
0.5	Risikovurdering: Foreligger den?					
1	Varsling					
1.1	Er arbeidet forvarslet ihht relevant og godkjent plan?					
1.2	Kvalitet på varslingsutstyr: riktig farge, oppsetting, slitasje, renhold					
1.3	Trafikklysanlegg: Plassering, tømmeid, tilpasset trafikkforholdene, SMS-varsling av feil					

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
1.4	Manuell dirigering: Utstyr, plassering, antall dirigenter					
1.5	Oppmerking: Fjernet villedende oppmerking, manglende vegoppmerking					
1.6	Fartsgrenser: Rett fartsgrense for forholdene?					
1.7	Andre trafikkregulerende skilt: Parkeringsregulering, forkjørsregulering rett vedtak?					
1.8	Permanente skilt: Misvisende skilt tildekket?					
1.9	Hindermarkeringer og lignende					
<b>2 Sikring</b>						
2.1	Langsgående sikring: Godkjent type, sammenkobling, avbøying eller støtpute					
2.2	Tversgående sikring: Godkjent type, plassering, buffersone					
2.3	Sikring mot gang-/sykkeltrafikk: Tilstrekkelig utstyr, merking					
<b>3 Trafikkomlegging</b>						
3.1	Omkjøringsskilting/oppmerking: Sammenhengende og logisk visning?					
3.2	Interimsveg: Optisk ledning OK?					
3.3	Dekke kvalitet: Jevnt dekke, asfaltkanter					
3.4	Gang- og sykkeltrafikk: Belysning, visningsskilting, ledegjerder, gangfelt, midlertidig busstopp					
3.5	Fremkommelighet funksjonshemmede: Fri bredde, ingen snublekanter, plassering av installasjoner					
<b>4 Rigg/Lager</b>						
4.1	Brakkerigg					
4.2	Parkering/lagring: G/S-veg og fortau skal ikke benyttes!					
<b>5 Personlig verneutstyr</b>						
<b>6 Kjøretøy/maskiner: Merking og varsellamper, plassering i arbeidsområdet</b>						
<b>7 Andre forhold</b>						



Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Veg nr.: <b>KV 1023</b>	fra Hp/km: <b>1 35m</b>	til Hp/km: <b>0</b>
Strekning: <b>Kvassnesvegen</b>	Sted: <b>31</b>	
Arbeidsvarslingsplan nr.: <b>0</b>		
Utførende: <b>Minimaskin AS</b>		
Ansvarshavende: <b>Trond Riisnes</b>		
Stedsansvarlig: <b>0</b>		
Kontroll utført dato:	Kontroll utført av:	

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

**Merknader:**





Statens vegvesen

### Beskrivelse av arbeidet som skal utføres

Plan nr.: 0	Sak/Sveis nr: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: KV 1023	fra Hp/km: 1 35m	til Hp/km: 0
Strekning: Kvassnesvegen		Sted: 31
Arbeid som skal utføres:	Legging av fiberkabel for BKK	