

 <b>RADØY KOMMUNE</b> <b>SØKNAD OM</b> <b>TILKNYTING TIL</b> <b>OFFENTLEG</b> <b>LEIDNINGSNETT</b>		Skjemaet skal fyllast ut av røyrleggjar som skal utføra arbeidet og sendast i 2 eksemplar til Radøy kommune			
Byggjeplass: <b>SELFALLET MANGER</b>		Gnr <b>45</b>	Bar <b>453/450/449</b>	Fnr	Tomt nr
Eigar av eigedom/sanitær-anlegg: <b>SELFALLET MOIRD AS</b>		Adresse:			
Røyrleggjar: <b>STUSDAL VVS A/S</b>		Adresse: <b>APALEN 17 5915 HJELMÅS</b>			
Vedlegg:					
<input checked="" type="checkbox"/> Situasjonsplan		<input checked="" type="checkbox"/> Kjellarplan		<input type="checkbox"/> Etasjeplan	
<input type="checkbox"/> Profilar					
Meldinga gjeld tilknytning til offentlig:					
<input checked="" type="checkbox"/> Vassleidning		<input checked="" type="checkbox"/> Avlaupsleidning		<input type="checkbox"/> Overvassleidning	
for: <input checked="" type="checkbox"/> Bustad		<input type="checkbox"/> Hytte		<input type="checkbox"/> Fjes	
<input type="checkbox"/> Anna					
Brutto areal på bygg(a): _____ m					
Normal vassmengd etter "Normalreglementet": <u>Ja</u>					
Leidningsmateriell:					
Utv. avlaupsleidning		<u>PP, PN6, Ø 110</u>			
Innv. avlaupsleidning		<u>PP, PN6, Ø 110</u>			
Utv. vassleidning		<u>PE 80, PN10, Ø 32</u>			
Innv. vassleidning		<u>PE 80, PN10, Ø 32 og RØR I RØR PEX</u>			
Overvassleidning		_____			
Omtrentleg trykk i tilknytningstidspunktet: Kpa _____ (mvs) _____					
Leidningane skal: <input checked="" type="checkbox"/> Prøvast		<input checked="" type="checkbox"/> Vanleg kontroll			
Leidningane er: <input type="checkbox"/> Trykkprøvd		<input type="checkbox"/> Kontrollerte		<input type="checkbox"/> Godkjende	
Underskrift byggberre:			Underskrift røyrleggjar:		
<u>Arvidmond Fern</u>			<u>Eiv Ståhl</u>		
<u>01/09-2015</u>			<u>30/8-2015</u>		
Når tilknytning til offentlig leiing er utført, sender røyrleggjar kopi av dette skjema til kommunen					
Tilknytninga er føretsken den _____ 200					

### VILKÅR FOR TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT:

Melding om utføring av sanitæranlegg vert godkjent på følgjande vilkår:

1. Røyrleggjar og eigar av sanitæranlegg skal rette seg etter gjeldande sanitærreglement ("Normalreglementet for sanitæranlegg")
2. Arbeidet skal utførast i samsvar med godkjent melding og teikningar av offentleg godkjent røyrleggjar.
3. Det må meldast av for kontroll, seinast 2 dagar før arbeidet tek til.
4. Røyrleggjar og eigar må rette seg etter "Forskrifter for vass- og kloakkavgifter" for Radøy kommune vedtekne i kommunestyret 01.01.97, utdrag følgjer vedlagt.
5. Naudsynt overdekking for leidningane er:  
80 cm i jord, djupare i fjell, stein og grus.  
Ved tilleggsisolering kan minste overdekking reduserast til 50 cm.  
Ved bruk av vassleidning med kabel skal denne vere dekt med min. 30 cm jord eller 10 cm betong.
6. Dersom vanleg drikketrykk er lågare enn  $0,2 \text{ N/m}^2$  ( $2 \text{ kg/cm}^2$ ) eller høgare enn  $0,6 \text{ N/m}^2$  ( $6 \text{ kg/cm}^2$ ) er det eigar sitt ansvar å halda trykkauke eller reduksjonsanlegg.
7. Evt andre vilkår: \_\_\_\_\_

#### SKAL FYLLAST UT AV TEKNISK KONTOR

#### AVGIFTSATSANE VERT:

	Sats:		Dato
Vatn:	Tilknytingsavgift:	kr 18.375,-	
	Årsavgift: 3 sth. til. 90m <sup>2</sup>	kr 3 x 2090,-	
	Målaravgift pr m <sup>3</sup>	kr	
Kloakk:	Tilknytingsavgift:	kr	
	Årsavgift:	kr	
	Målaravgift pr m <sup>3</sup>	kr	

Teknisk kontor, den Monger 2005



RADØY KOMMUNE

5936 MANGER

Char Torv  
Underskrift

#### SAKSGANG:

Dette skjema skal sendast inn til Radøy kommune utfyllt i 2 eksemplar

1 kopi vert returnert røyrleggjar

1 original vert returnert eigar

når melding er godkjent

Teknisk avdeling arkiverer 1 original

Teknisk kontor sender melding til økonomikontoret i Radøy kommune

A. Tilknytingsavgift Straks skjema er registrert, for innkrevjing av avgifta

B. Årsavgift Nybygg når bygget vert teken i bruk (bruksløyve)

Eksisterande bygg straks leidning er tilknytt offentleg net

Røyrleggjar skal returnera kopi av side 1 til teknisk kontor straks tilknyting til offentleg leidning er utført

Kontroll skal utførast ved:

- grøfter klar til utfylling

- trykkprøving

- tilleggsisolering

- grunnleidningar

Møter ikkje kontrolløren opp til avtala tid, kan arbeidet halda fram