Entreprenørens egenkontroll ved graving i offentlig veg

Vegstatus: ☐ Europaveg ☐ Riksveg ☐ Fylkesveg ☐ Kommunal veg

Gravetillatelsens nr. 14/2040-16/34150 Fyll ut

Gravested: SÅTAFELTET

på strekningen: OTTERHAUGANE 7-9

Det er gravet for : ☐ El. Kabler ☒ Telekabler ☒ TV-kabler ☐ Vannledning ☐ Avløpsledning

Annet _____ Kryss av/Fyll ut.

Opplysninger om utført arbeid (kryss av)	ja	nei
Det er undersøkt om det er andre anlegg i vegen på gravestedet.	☒	☐
De som har anlegg på stedet er varlset.	☒	☐
Det foreligger tilstrekkelig detaljerte planer for arbeidet.	☒	☐
Det foreligger godkjent varslingsplan som er fulgt.	☒	☐
Asfaltdekke er skåret eller brostein er fjernet etter bestemmelsene.	☒	☐
Gravingens omfang er begrenset til det nødvendige.	☒	☐
Direktiv fra andre anleggseiere er fulgt.	☒	☐
Grøftebunnen er komprimert med egnet utstyr.	☒	☐
Omkringfylling av ledninger/kabler er utført etter eierens krav.	☒	☐
Til forsterkningslag og dypere er brukt 8-64/32-46 mm pukk.	☒	☐
Det er brukt masser etter spesiell godkjenning.	☒	☐
Til avretningslag er det brukt 0-32 mm T1 grus.	☒	☐
Gjenfyllingen er komprimert lagvis -200 mm lagtykkelse.	☒	☐
Asfaltde kke er lagt med tilpasset tykkelse , min. 50 mm.	☒	☐
Berørt utstyr på og langs vegen (skilt m.v.) er i orden	☒	☐
Berørte grøntanl egg er ordnet etter eierens krav	☒	☐

Andreopplysninger: _____

Brukt maskinelt utstyr

Gravemaskin : type KATO vekt 8 tonn

Komprimeringsutstyr : type ATLAS vekt 500 kg

Dato: 07.04.17 Entreprenør: BERGEN MASKIN AS

Underskrift: _____

Entreprenøren er ansvarlig for innkalling til befaring, hvor skjemaet skal overleveres.

Befaring: Dato: _____

Underskrift entreprenør: _____

Underskrift vegetat: _____