Statens vegvesen

Leggerapport for dekkearbeider

versjon mai 2011

Dagsrapport dato: 27.06.2016

Side 1 av 2

Entreprenør:	Lemminkäinen Norge	Kontrakt:	Implenia	Punkt nr:	
Veg nr:		Hp:		Parsell:	Anlegg Flatøy

Annet areal (beskriv):

Fra Hp	Fra m	Til Hp	Til m	Felt	Lengde m	Bredde m

Tiltak / Lagdel	Massetype	Resept nr.	Areal m²	Mengde tonn	Forbruk kg/m²
Lag 1 G/S vei 60000	AGB 11	16360320	250	19	76,00
Lag 2 G/S vei 60000	AGB 11	16360320	250	18	72,00
Hjelten 4	AGB 11	16360320	146	15,01	102,81
Vei 60000	AGB 16	16360330	1198	138,62	115,71
		Sum dagsrapport:	1844	190,63	

Værforhold / lufttemperatur under legging:

Målt kl.	Temperatur	Værforhold	Vegbane under legging	
11:00	12	Regnbyer	Tørr:	
			Fuktig:	
			Våt:	X

Annet arbeid:

Antall kummer:	2	stk
Antall sluk:	0	stk
Klebet areal:	138,62	m²
Håndlegging:	0	tonn
Nattarbeid (tillegg):	0	tonn
Annet:		

Kontroll / Kvalitet:

	Massetemperatur Målt på / i:				Målt ved:			
Målt kl:	Bil	Båt	Veg	Utlegger	Hp	m	Felt	Avvik
08:30		Prøve	Lag 1	145	G/S	60000		☐
10:20		Prøve	Lag 2	146	G/S	60000		☐
12:00		Prøve		145	vei	60000		☐
								☐

Dagskjøter, Utleggerstopp, Annet:	Hp	Km.	Felt	Målt m/rettholt	Avvik
Dagskjøt		v/ bru		5mm	☐
					☐
					☐

Kommentarer:

Visuell vurdering

	Fra		Til		
	Hp	m	Hp	m	Felt
Blanke partier					
Sprekker					
Åpne partier					
Valsespor / sår					
Annet. Angi under:					

Merknader:
Ingen

SLUTTRAPPORT / SAMLERAPPORT (føres kun etter siste leggedag)

	Fra		Til						Areal	Mengde	Forbruk
Veg nr.	Hp	m	Hp	m	Lengde m	Bredde m	Tiltak / Lagdel	Massetype	m2	tonn	kg/m2

Dato for start: 27.jun Dato for slutt: 28.jun Underskrift: For Anders Høgland

Janneck Nieber