Innmålingskjema

Prosjekt:	**Lindås Bo 3/1**	**Ansvarsområde:**	**Side:** 1	**Innmåler:**	**Kjetil Holik**
			Dato: [redacted]	**Innmålingsrettere:**	**Vest opmålikka AB**

Punktets navn	**Kisen utbrenset**	**Leda**	**Rørlø**	**X koord (N)**	**Y koord (Ø)**	**Høyde Z**			**Mål Leda**	**Diam**		**Kommentar**
						Topp MAX	**Topp VA rør/ kiste**	**Bunn rør/leda kiste**	**Tom**	**mm**		
Stikk 1			8379	6738139.18	266909.20							Over EK leitte. Avvist
Stikk 2			8379	6738137.12	266906.90			20.38				Bunn kraft
Stikk 3			8379	6738139.93	266930.11			21.93				Bunn kraft
Stikk 4			8379	6738139.34	266929.49							Avvist
Stikk 5			8379	6738139.09	266929.28							Avvist
Stikk 6			8379	6738139.09	266929.28							Avvist
Stikk 7			8379	6738139.73	266928.39							Avvist
Stikk 8			8379	6738139.48	266937.22			21.87				Aqua kraft
Stikk 9			8379	6738139.74	266949.20			21.74				Aqua kraft
Stikk10			8379	6738139.97	266946.94			21.75				Aqua kraft
Stikk11			8379	6738137.87	266946.34			21.76				Aqua kraft
Stikk12			8379	6738137.27	266939.97			21.91				Aqua kraft
Stikk13			8379	6738137.03	266939.42			20.88				Aqua kraft
Stikk14			8379	6738138.03	266936.88			20.92				Aqua kraft
Stikk15			8379	6738138.69	266937.82			20.95				Aqua kraft
Stikk16			8379	6738138.69	266937.82			20.95				Aqua kraft
Stikk17			8379	6738139.38	266947.30			20.89				Aqua kraft
Stikk18			8379	6738138.79	266945.71			20.93				Aqua kraft
Stikk19			8379	6738139.34	266950.89			20.72				Aqua kraft
Stikk20			8379	6738139.43	266955.88			20.68				Aqua kraft
IK1			8379	6738139.34	266955.20							Avvist
IK2			8379	6738139.43	266954.45							Avvist
IK3			8379	6738139.43	266974.45	20.63		20.63				Hovedledning tom
IK4			8379	6738139.69	266975.38	20.58						Gjer stikkledning
IK5			8379	6738139.71	266968.29			20.75				Overgang til drøm
IK6			8381	6738138.74	266941.88	20.87						Trøm kraft
IK7			8379	6738137.78	266938.38							Avvist
IK8			8379	6738138.78	266938.38							Avvist
IK9			8379	6738139.78	266975.87							Avvist
IK10			8379	6738137.72	266968.76							Avvist
IK11			8379	6738132.60	266968.38							Avvist