

Idar Tangen
5947 Fedje

Fedje formannskap
5947 Fedje

Vedr. silobygget på Svena

Viser til skriv fra meg datert 30.03.2020, samt til svar fra Fedje kommune hvor det gis utsatt frist til 31.august med å rive eller sette i stand siloen.

Som nevnt i skrevet, så gjorde restriksjonene i forbindelse med Covid-19 det vanskelig å gjennomføre arbeidet i tide, og det var knyttet usikkerhet til hvordan Covid-19 situasjonen ville utarte seg fremover. Få hadde på det tidspunktet sett for seg hvor omfattende denne pandemien ville bli.

I løpet av sommeren og tidlig høst 2020 bedret imidlertid Covid-19 situasjonen seg en del her til lands, og en del av siloen ble i denne perioden revet.

Arbeidet med silobygget medfører, som tidligere nevnt, flere tilreisende til Fedje når arbeidet pågår. Dette er noe myndighetene, inklusiv kommunen, har vært tydelig på at man bør unngå. Arbeidet krever i tillegg innsats fra flere mann samtidig på et lite areal, og de strenge retningslinjene fra myndighetene vedrørende Covid-19 lar seg vanskelig overholde. Arbeidet har derfor i perioder stått stille, og har kun blitt gjennomført når forholdene har tillatt det.

Som følge av alle restriksjonene som myndighetene har pålagt næringslivet og samfunnet forøvrig, har myndighetene også gitt utsatt frist til næringslivet på mange områder, og mange bedrifter har i tillegg fått økonomisk støtte for å komme seg igjennom denne vanskelige perioden. Jeg har ikke hørt noe i fra kommunen etter vedtaksbrevet, og har derfor gått ut ifra at saken er stilt i bero som følge av de myndighetspålagte retningslinjene og restriksjonene som er innført, men dersom det ikke er tilfelle så vil jeg be om at saken må bli stilt i bero så lenge denne unntakstilstanden i landet vedvarer.

Det har ikke vært mulig å fullføre arbeidet med siloen som følge av myndighetenes retningslinjer og restriksjoner vedrørende Covid-19, og jeg mener derfor at et vedtak om dagmukt i en slik situasjon blir svært urimelig. En større del av siloen er dessuten allerede revet, og dette har redusert faren for løse fasadeplater vesentlig. Sikring av eventuelt løse fasadeplater på gjenstående del av siloen vil uansett bli utført fortløpende ved behov.

Jeg vil med dette anmode kommunen om at vedtaket/saken blir stilt i bero (dersom dette ikke allerede er gjort) så lenge unntakssituasjonen vedvarer, og at det gis tilstrekkelig med tid til å fullføre arbeidet med siloen når det er forsvarlig med hensyn til Covid-19 situasjonen.

Fedje 21.01.2021

Mvh Idar Tangen

Kopi til kommuneoverlegen