



Prosjektmandat (politisk bestilling)

Prosjektnr	Namn	Saknr
	Hardbruksbustader (Rus og psykiatri)	
Prosjektfase	Byggeprogram – revidert mandat	
Organisering		
Oppdragsgjevar		
Lindås kommune		
Politisk styringsgruppe		
Formannskapet		
Adm. styringsgruppe:		
Rådmann, ass. rådmann, økonomisjef, kommunalsjef Helse og Omsorg, eigedomssjef		
Prosjektgruppe:		
Prosjektansvarleg: Kommunalsjef Helse og omsorg		
Prosjektleder: Line Merete Valle		
Andre grupper:		
Brukargruppe: Einingsleder helse, avdelingsleder psykisk helse og rus, VO, TV, og ein bevararepresentant.		
Referansegruppe: Fagleder bustadkont., avdelingsleder forvaltningskontor, brukarorg. psykiatrien, HVO, HTV, representantar for driftspersonell, reinhald og andre aktuelle ressursgrupper.		
Bakgrunn og forankring		
Bustadsosial handlingsplan Gjeldande økonomiplan 2017-2020, investeringsbudsjett		
Hovudmål		
Resultatmål		
1. Vedta byggeprogram		
Rammer		
Økonomi/finansiering		Beløp i kr

Prosjektledelse og eksterne kostnader til rådgivere.	100 000
Avgrensingar <i>Kva inngår i prosjektet?</i> 1. Definere behov, bestemme aktuell lokalisering og avklare naudsynte tiltak som gjeld tomtespørsmål. Vurdere ombygging av eksisterande kommunale bygg, herunder kostnader, framdrift og andre konsekvensar. 2. Vurdere entrepriseform. <i>Kva inngår ikkje i prosjektet?</i> 1. Forprosjekt og detaljprosjektering	
Risiko (viktigaste element identifisert ved oppstart) <i>Element ved lokalisering i høve til naboar, reguleringsarbeid og eventuelle prisspørsmål ved kjøp av tomt.</i>	
Framdrift 1.Byggeprogram vedteke 3.kvartal 2018 2.Innflyttingsklare bustader 4.kvartal 2020.	

Endringsoversyn

Versjon	Dato	Skildring av endring	Utført av
0.10		Dokument etablert	
0.11			
0.12			