



Prosjektmandat (politisk bestilling)

Prosjektnr	Namn	Saknr
K40250	Hall Ostereidet	17/2909
Prosjektfase	Byggeprogram	
Organisering		
Oppdragsgjevar		
Kommunestyret i Lindås		
Politisk styringsgruppe		
Formannskapet		
Adm. styringsgruppe:		
Rådmannsgruppe		
Prosjektansvarleg:		
Ass. rådmann		
Prosjektgruppe:		
- Prosjektleder Linn Hagen - Ass. prosjektleder Sandra Waage		
Referansegruppe(r):		
Planprosess områdeplan Ostereidet, Kultureining, RMNF, Kulturrådet, Idrettsrådet, Ungdomsrådet, Miljøretta helsevern, HTV, HVO, interne faggrupper og andre grupper etter behov.		
Brukargruppe:		
Rektor Ostereidet barne- og ungdomsskule, TV og VO reinhald og skule, lag og foreiningar, bygdelag, ungdomskoordinator, elevråd barneskule og ungdomsskule, IKT, reinhald og drift ved behov, andre grupper etter behov.		
Bakgrunn og forankring		
- Kommuneplanen sin samfunnsdel og arealdel - Områdeplan for Ostereidet (Arbeid med i 2018/2019) - Økonomiplan 2018 – 2021		

- KDP Idrett, aktivitet og friluftsliv
- KDP Trafikksikring

Hovudmål

- Vedta byggeprogram for hall Ostereidet

Resultatmål (Kva skal prosjektet levere?)

- Avklare tomteplassering av hall (I samarbeid med områdeplan Ostereidet)
- Konsept – ny frittstående hall eller påbygg på eksisterande idrettsbygg
- Framdriftsplan
- Rom- og funksjonsprogram - Konkretisere behov og rammer for prosjektet
- Finansieringsplan
- Entrepriseform
- Risikovurdering
- Avklare kostnad med bygging av samanhengande g/s-veg frå senter til skuleområdet (Innfri rekkjefølgjekrav i områdeplan)

Effekt mål

- Eit byggeprogram som legg grunnlag for å bygge ein fleirbrukshall på Ostereidet

Rammer

<i>Økonomi/finansiering</i>	<i>Beløp i kr</i>
Økonomiplan 2018 – 2021 – investering av hall	50 mill

Avgrensingar

- Oppgradering/utbetring av grusbane er ikkje ein del av prosjektet
- Oppgradering av idrettsbygg/svømmehall er ikkje ein del av prosjektet

Risiko (viktigaste element identifisert ved oppstart)

- Planprosess områdeplan Ostereidet
- Rekkjefølgjekrav – utbygging g/s-veg

Framdrift

Aktivitet	År
Reguleringsarbeid	Juni 2018 – Juni 2019
Romprogram	Nov 2018
Byggeprogram	Feb 2019
Konkurransegrunnlag	Nov 2018 – Mars 2019
Forprosjekt vedtak	Mai 2019
Detaljprosjektering	Okt 2019- Mars 2020
Gjennomføringsfase	Mai 2020 - Juni 2021
Innflytting	August 2021

--

Endringsoversyn

Versjon	Dato	Skildring av endring	Utført av
0.10	06.02.18	Dokument etablert	Hogne Haugsdal
0.20	06.02.18	Dokument justert i adm. styringsgruppe	Hogne Haugsdal
0.30	19.02.18	Dokument justert av PL i samråd med PA	Linn Hagen