

Info	PNS	Status	Aktivitets kode	Navn	Gjeldende start	Gjeldende slutt	Gjeldende varighet	Kv. 1, 2015		Kv. 2, 2015		
								februar	mars	april	mai	
1	1	Lokal	100	☐ Skisseprosjekt	09.02.2015	01.06.2015	72 dager					
2	1.1	Lokal	101	Oppdragsledelse	09.02.2015	01.06.2015	72 dager					
3	1.2	Lokal	110	☐ Møter/ befaring	09.02.2015	11.05.2015	58 dager					
4	1.2.1	Lokal	111	Møte 1	09.02.2015	09.02.2015	0 dager	◆ 09.02.2015				
5	1.2.2	Lokal	112	Møte 2	16.03.2015	16.03.2015	0 dager	◆ 16.03.2015				
6	1.2.3	Lokal	113	Møte 3	20.04.2015	20.04.2015	0 dager	◆ 20.04.2015				
7	1.2.4	Lokal	114	Møte 4	11.05.2015	11.05.2015	0 dager	◆ 11.05.2015				
8	1.3	Lokal	200	☐ Prosjektering	09.02.2015	15.05.2015	62 dager					
9	1.3.1	Lokal	210	Sagstad skule	09.02.2015	15.05.2015	62 dager					
10	1.3.2	Lokal	220	Grasdal skule	09.02.2015	15.05.2015	62 dager					
11	1.4	Lokal	300	☐ Ansvarlig SØK og PRO	15.05.2015	15.05.2015	0 dager					
12	1.4.1	Lokal	310	Rammesøknad Sagstad skule	15.05.2015	15.05.2015	0 dager	◆ 15.05.2015				
13	1.4.2	Lokal	320	Rammesøknad Grasdal skule	15.05.2015	15.05.2015	0 dager	◆ 15.05.2015				
14	1.5	Lokal	400	☐ Konkurransgrunnlag totalen...	13.04.2015	15.05.2015	23 dager					
15	1.5.1	Lokal	410	Rådgj. funksjonsbeskrivelse	13.04.2015	15.05.2015	23 dager					
16	1.5.2	Lokal	450	Utsending av anbud	15.05.2015	15.05.2015	0 dager	◆ 15.05.2015				

