

Prosjekt: 027.18 Radøy Kommune - Turveg Manger tri

Endringsmelding

Endringsmelding nr: 2	Dato: 28.12.2018
Beskrivelse: EM-02 Mengdeøkning natursteinsmur I gitt tilbud datert 10/05-18 var det inkludert med 20m ² med natursteinsmur. Etter oppmåling er det totale arealet på mur 39m ² . Endring gjelder mengdeøkning på 19m ² der gitt enhetspris i tilbudsbrev blir benyttet. Viser også til varsel om dette pr. e-post datert 10.12.2018.	
Ref. til tegning/postnr:	
Årsak: Den opprinnelige mengden var estimert ut fra antakelser og terrengprofil av Arkoconsult AS/Radøy Kommune. Endelige mengder skulle oppmåles når natursteinsmur var utført.	
Konsekvenser: Ref: Post	
Tidsmessige konsekvenser i arbeidsdager: 2.5	
Økonomiske konsekvenser i kr eks mva: 76 000,00	
NORDHORDLAND GRUNN OG BETONG AS signatur:  28/12/18	
Oppdragsgiver kommentar, dato og signatur:	

Postgrunnlag

Postnr	Beskrivelse	Enhet	Mengde	EnhetsPris	PostPris
1	Mengdeøkning natursteinsmur	m2	19,00	4 000,00	76 000,00 <i>Mva: 19 000,00</i>

Sum totalt netto: 76 000,00

+Mva: 19 000,00

Sum inkl. mva. 95 000,00
