



Helsehuset

- ✓ brukarvenleg
- ✓ bærekraftig
- ✓ framtidsretta

Statusmelding til SU NH - september 2019

Anne Hildegunn Færøy,
Samhandlingskoordinator
Nordhordland Utviklingsselskap IKS



Om prosjektet

Hovudmål:

Realisera eit Helsehus som legg til rette for brukarvennlege, berekraftige og framtidsretta løysingar, der kommunale, interkommunale og spesialiserte helsetenester vert samlokalisert og samarbeider på tvers av tenester og nivå.

Byggherre (eigar):

Region Nordhordland Helsehus IKS (RNHI) er på vegne av dei ni kommunane i Region Nordhordland byggherre og eigar med ansvar for:

- Oppføring
- Utleige
- Leveranse av rom og areal i samsvar med leigetakarane sine behov og i tråd med rammene for prosjektet.
- Drift og vedlikehald

Bygget:

- Region Nordhordland Helsehus
- Lokalisert sentralt i Knarvik
- 16 824 kvm BTA
 - 13 230 kvm BTA fordelt på 6 etasjar
 - 3 594 kvm BTA utgjør parkeringsanlegg og teknisk areal i underetasje

Leigetakarar / tenester i bygget



- U. etg: Parkeringsgarasje, sykkelparkering, tekniske rom
- 1. etg: Legevakt, Ambulanse, Fysio/ergo, rtg. og kantine
- 2. etg: Dialyse, HUD, hjartespesialist og andre legespesialistar, Fastlegekontor, Psykologkontor, ØH-døgnplassar
- 3. etg: Tannhelsetenesta, Helsestasjon, Jordmor og PPT
- 4. etg: BUP og Barnevern
- 5. etg: Divisjon psykisk helsevern, Knarvik allmenpsykiatriske poliklinikk, AFR og psykisk helse/rus(kommune)
- 6. etg: Kunnskapssenter, møterom, musikkterapi, felles treningsrom og nokre kontor(drift).

I tillegg er det felles og egne møterom i kvar etasje.

På dagtid vil omlag **230 personar** ha sitt virke i bygget. I tillegg vil det vera aktivitet på kveld, natt og helg. **400-600 brukarar/pasientar** vil gå inn og ut av Helsehuset kvar dag.

Status for byggjeprojektet

▪ Framdrift

- Betongarbeidet og reising av etasjene går unna.
- 2 veker forsinka grunna flyttinga av Telenoranlegget.
- Heile tida små og store ting ein må ta stilling
- Tømrararbeid har starta

▪ Prosess med Arbeidstilsynet – søknad om igangsetningsløyve

- Krevjande prosess
- Leverte 5. juni 16 sider + vedlegg med svar på ulike spørsmål frå AT
- Byggtekniske spørsmål og reine rutinar
- 27. juni fekk me vedtak med Arbeidstilsynet si godkjenning av søknad

Grensesnitt mot kommunen – infrastrukturprosjektet

- Tett og god dialog mellom RNH og Lindås kommune
- Arbeidet med ny skysstasjon mellom E39 og Knarvik senter er i gong. Er i rute - senking av Kvassnesvegen ved helsehuset etter haustferien

Status forts.

- Lås- og adgangssystem / kameraovervåking
- Data / stikkontakter / info-skjermer
- Pasientsignal – prosess saman med leigetkarane
- AV utstyr; felles møterom
- Parkering / betalingssystem
- Møblering – felles områder og i kvar avdeling
- Utlyst stilling som Driftsleiar – ansvar for drift og veldikehald av bygget

Nytt i bygget

- Endringar i byggets 1. etg;
 - Areal til ambulanse
 - Felles garderober
 - Møte- og kursrom
 - Avsett areal til radiologiske tenester
- Avtaleheimel for Hjertespesialist;
 - Morten A. Schei opnar klinikk for hjertespes. i byggets 2. etg
 - Areal er tilpassa behov
 - Leigeavtale er under utarebeiding



Samarbeid om Fag - og tenesteutvikling

Samlokaliseringa av tenestene i Helsehuset legg godt til rette for å skapa sterke fagmiljø og ei felles satsing på Fag- og tenesteutvikling, læring og rekruttering av nødvendig kompetanse til regionen.

Lindås kommune og Helse Bergen har med utgangspunkt i prosjektets formål tatt initiativ til å starta arbeidet med ei felles satsing på Fag – og tenesteutvikling i og rundt Helsehuset.

Skisse til prosjektorganisering:

Styringsgruppe: overordna ansvar for planlegging og gjennomføring.

- Samarbeidsutvalet for Nordhordland - supplert med representant frå Fylkestannlegen og frå oppvekstsektoren i kommunane.

Prosjektgruppe: utarbeida forslag til ein overordna plan for samarbeid om fag- og tenesteutvikling i (og rundt) Helsehuset med utgangspunkt i overordna formål med Helsehusprosjektet.

Forslag til samansetting:

- 2 frå Alver kommune
- 3 frå Helse Bergen
- 2 frå samarbeidskommunane
- 1 frå HDS
- 1 frå Fylkestannlegen
- 1 frå NUI

Medlemmer frå kommunar og Helse Bergen bør representere dei ulike fagområda og aldersgruppene som er i målgruppa for tenestene i Helsehuset.

Mandatet for arbeidet tar utgangspunkt i formålet med prosjektet og presisering av at det skal utarbeides ein plan som skal til godkjenning i styringsgruppa.