



Innkalling
av
Formannskap - styringsgruppe

Møtedato: 22.04.2021
Møtestad: Teams
Møtetid: 09:30 - 09:45

Eventuelle forfall må meldast til <https://www.alver.kommune.no/innhald/politikk-og-hoyringar/politikk/melde-forfall-til-politiske-mote/>

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

Sakliste

Saknr	Tittel
003/21	Godkjenning av innkalling og sakliste
004/21	Prosjektmandat strategidokument og prosjektavklaringar Miljøløftet Alver

15. april 2021

Sara Hamre Sekkingstad
ordførar

møtesekretær

Arkiv: <arkivID>32T

JournalpostID:

Sakshandsamar:

Dato: 15.04.2021

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
003/21	Formannskap - styringsgruppe	22.04.2021

Godkjenning av innkalling og saksliste

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Innkalling og saksliste vert godkjent.

Strategidokument og prosjektavklaringar – Miljøløftet Alver kommune

Sektor:	Samfunnsutvikling m. fl.
Prosjektnummer:	-
Forfattar/Dato:	Arne Eikefet
Vedtak/Dato:	Godkjent av <styringsgruppe> og dato

1. BAKGRUNN

Alver kommune vedtok å ta del i byvekstavtalen/Miljøløftet for Bergensregionen 20. februar 2020. Dette betyr at Alver kommune er sikra totalt kr 32,5 mill i snitt per år i avtaleperioden fram til 2029. Alver kan få ulike typar tilskotsmidlar gjennom Miljøløftet til ulike typar prosjekt, forutsett at desse prosjekta tilfredsstiller vilkåra i den vedtekne byvekstavtalen.

I sak 036/21 vedtok kommunestyret ei prioritering av prosjekt til handlingsprogram 2022 – 2025 og til lokale belønningsmidlar. Dette prosjektmandatet er ei oppfølging av følgjande punkt frå den politiske saka:

- Punkt 1: Strategidokument
- Punkt 3: Lokale belønningsmidlar – prosjektavklaringar.

2. FØREMÅLET MED PROSJEKTET

Dette prosjektet blir delt opp i to fasar:

Fase 1: Strategidokument

Føremålet med dette prosjektet er å utarbeide prinsipp, strategiar, rammer og retningslinjer for korleis Alver kommune skal nå måla og prioritere ulike prosjekt i Miljøløftet. Dette blir avklart gjennom eit strategidokument for Miljøløftet i Alver kommune. Strategidokumentet skal tydeleggjere Alver kommune sine strategiske grep for å nå dei politiske målsettingane som Miljøløftet byggjer på. Det skal avklare kva for satsingsområde kommunen vil ha dei næraste 10 åra, kva område som vil bli prioritert og kva som må til av ressursbruk for å nå måla i Miljøløftet og i utviklinga av Alver. Strategidokumentet skal også bygge på kunnskapsgrunnlag, strateginotat og analyser som er i prosess knytt til kommuneplanarbeidet. Vidare skal dokumentet klargjere eventuelle endringsprosessar som må til dersom overordna planar, lokalt eller nasjonalt, medfører endra strategi.

Fase 2: Prosjektavklaringar

I denne fasen skal prosjektet avklare kva for prosjekt i Alver som er aktuelle for Miljøløftet dei komande åra, basert på dei prinsipp og strategiar som er lagt i strategidokumentet. For å kunne spele inn aktuelle prosjekt til post 30-midlar (utbygging på fylkeskommunal og kommunal veg) i dei årlege handlingsprogramma, så må det einiskilde anleggsprosjekt vere i reell byggefase same året som det vert lagt inn finansiering til anleggsutføringa. Det betyr at reguleringsplan må være gjeldande og «fersk», grunnverv må vere klart og avslutta, - inkludert eventuelle ekspropriasjonar og klagefristar, og alle prosessane som tilhøyrer prosjekteringsfasen må vere

ferdigstilte. Alver kommune har ei lang rekke prosjekt som kan egne seg for finansiering gjennom Miljøløftet, men ved gjennomgang av desse er det klart at dei er langt frå klare for anleggsstart.

3. RAMMEVILKÅR

3.1. Føringer for prosjektet

- Vilkår og krav i Miljøløftet, kriterie for utløyning av midlar
- Retningsliner for prosjektstyring i Alver kommune.
- Vedteken økonomisk ramme.

3.2. Avhengigheiter

- Miljøløftet sine vilkår og kontinuerlege prosessar
- Kommuneplanen, både samfunnsdel og arealdel
- Kommunedelplanar, særleg KDP E39
- Ulike reguleringsprosessar i Alver kommune
- Sykkelstrategi for Alver
- Temaplan trafikkisikring for Alver
- Nordhordlandspakken
- Nasjonal transportplan
- Regional transportplan
- Regional areal- og transportplan
- Vestland Fylkeskommune sine økonomiplaner
- Statens Vegvesen sine økonomiplaner
- Alver kommune sin økonomiplan

4. OMTALE AV KONSEPTFASEN

4.1. Organisering og ansvar i konseptfasen

Politisk styringsgruppe	Formannskapet
Adm. styringsgruppe	Rådmann, ass. rådmenn
Prosjekteigar	Hogne Haugsdal
Prosjektlei	Arne Eikefet
Prosjektgruppe	Line Valle, Anny Bastesen, Kristin Nåmdal, Siril Sylta
Arbeidsgrupper	Blir oppretta av prosjektgruppa ved behov (Gjeld særleg arbeid med prosjektavklaringar)
Referansegruppe	Toppleiargruppe Andre relevante lei

4.2. Resultat frå konseptfasen

Dette prosjektet skal levere følgjande:

Fase 1:

- Politisk vedtatt strategidokument for Miljøløftet Alver kommune

Fase 2:

- Dokument med prosjektavklaringar. Dokumentet skal beskrive følgjande:
 - Om prosjektet støttar prinsippa i strategidokumentet
 - Avklaring på status i forhold til ein mogleg anleggstart.
 - Beskriving av når det er aktuelt (årstal) for å legge prosjektet inn i Miljøløftet sitt handlingsprogram med fysisk utbygging.

4.3. Gevinst

Forventa type gevinst	Skildring	Økonomiske (årsverk, tid, kostnad)
Effektivisering	Heilskapleg styring av investeringar	Økonomi, tid, personell og effektiv ressursutnytting
Samfunnsutvikling	Reell framskunding av investeringsprosjekta innan Miljøløftet i Alver	Bidra til raskare realisering av politiske mål (også økonomiske)
Effektivisering	Betre koordinering mot andre/eksterne anleggs- og utbyggingsprosessar	Tid, kostnad og personell
Samfunnsutvikling	Meir klimavenleg utvikling generelt, og meir miljøvenlege lokalsamfunn	Bidra til å nå overordna samfunns mål og måla i Miljøløftet

4.3. Risiko og usikkerheit

- Reforhandling av Byvekstavtalen kan gje andre vilkår for strategidokumentet. Sannsynleg små konsekvensar.
- Ny kommuneplan kan gje andre vilkår. Sannsynleg små konsekvensar.
- Kapasitet og ressursituasjon i tenesteområda i det vidare arbeidet med planlegging og gjennomføring.

4.3. Kostnadar, tidsramme og ressursbehov i konseptfasen

Fase 1: Strategidokument

Strategidokumentet er forutsett å vere grunnlag for innspel til Miljøløftet dei næraste 10 åra, med første konkrete avklaring og innsending til Miljøløftet hausten 2021. Strategidokumentet bør difor vere utarbeidd like over sommaren 2021.

Tidsplan
<ul style="list-style-type: none"> • 22. april: Prosjektmandat til handsaming i politisk styringsgruppe

<ul style="list-style-type: none">• April – august: Arbeid med strategidokument i prosjektet. Prosjektet utarbeider ein prosjektplan for styring av prosjektet. Prinsippdiskusjonar og avklaringar blir løfta inn i politisk styringsgruppe ved behov.• 2. september: Handsaming av strategidokument i styringsgruppa• 16. september: Vedtak i kommunestyret
Kostnader
<ul style="list-style-type: none">• Det blir sett av kr 300.000 i lokale belønningssmidlar for å finansiere arbeid med strategidokumentet. (Vedtatt gjennom sak 036/21)• Prosjektet rapporterer på økonomi til styringsgruppe i tråd med gjeldande prosjektmetodikk for utviklingsprosjekt.

Fase 2: Prosjektavklaringar

Det er viktig å ha på plass nokre prosjektavklaringar allereie til innspel for handlingsprogram 2023 – 2026. Dette arbeidet startar hausten 2021. Fase 2 vil kome i etterkant av arbeidet med strategidokumentet.

Tidsplan
<ul style="list-style-type: none">• 2. sept: Oppstart av prosess med prosjektavklaringar, orientering til politisk styringsgruppe• September – desember: Arbeid med prosjektavklaringar blir jobba med i prosjektgruppe. Prosjektet utarbeider ein prosjektplan. Prinsippdiskusjonar og avklaringar blir løfta inn i politisk styringsgruppe ved behov.• I løpet av hausten: Politisk styringsgruppe avklarar kva prosjekt Alver skal spele inn til handlingsprogram 2023 – 2026.• 1. kvartal 2022: Leveranse av dokument med prosjektavklaringar
Kostnader
<ul style="list-style-type: none">• Det blir sett av kr 1 – 2 mill i lokale belønningssmidlar for å finansiere arbeid med projektavklaringar Miljøløftet. (Vedtatt gjennom sak 036/21)• Prosjektet rapporterer på økonomi til styringsgruppe i tråd med gjeldande prosjektmetodikk for utviklingsprosjekt.